

三、本项目特定资格资质

1. 经新疆维吾尔自治区公安厅交警总队组织的考试场科目

二验收报告

13

GA/T 1030.2--2017

验收申请表表 A.13 验收或检查报告封面

使用验收报告

省公交检[2020]第 0046 号

设施名称 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场

设施地址 阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）

使用单位 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

验收单位



注：加盖印章有效。

表A.1 使用验收申请表

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场		
考 场 地 址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）		
业 主 单 位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司		
工程验收时间	2020 年 10 月		
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
拟使用单位负责人		联系人	
传 真		联系电话	
验收文件清单	1	使用验收申请表	
	2	考场基本情况表	
	3	考场建设用地的所有权或者使用权证明	
	4	考场建设或使用的招投标文件、合同	
	5	考场平面示意图、考试车辆运行路线图、场地音视频监控设备布置图	
	6	工程验收合格证明文件（含隐蔽工程验收报告）	
	7	考试系统设备清单及标准符合性检测报告	
	8	系统拓扑图、系统使用说明书	
	9	考试系统软件产品登记证书	
	10	考场运行测试报告	
	11	考试项目采用卫星定位方式进行评判的，至少提供不少于 24h 的场地卫星信号稳定性监控记录及考试项目模型数据、考试车辆模型数据	
	12	消防安全检查合格文件	
	13	岗位设置、人员配备清单及培训记录	
拟使用单位意见	负责人签字 日期： 年 月 日 		
备注			

表 A 2 场地驾驶技能考场基本情况表

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场									
考 场 地 址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）									
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所									
场 地 面 积	9634m ²					小时期望考试人次		10 人		
考试车型 及考车数量	车型	A1、A3	A2	B2						
	数量	1	1	3						
场地项目设施 (大型客货车考 场)	项目名称		数量		项目名称		数量			
	桩考		3		起伏路行驶		1			
	坡道定点停车和起 步		3		窄路掉头		2			
	侧方停车		4		模拟隧道		1			
	通过单边桥		3		模拟连续急弯山区路		1			
	曲线行驶		2		模拟高速公路		1			
	直角转弯		3		模拟雨天湿滑路面		1			
	通过限宽门		2		模拟紧急情况处置		2			
	通过连续障碍		3							
申报单位意见	负责人签字  (单位盖章) 日期: 月 日 									
备 注										
注：申请使用验收的申报单位为设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门，市公安局交警局的申报单位为省级公安机关交通管理部门。										

表 A.3 场地驾驶技能考场运行测试报告

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场
考 场 地 址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所
工程验收时间	2020 年 10 月
测试次数	300 次（应不少于场地小时期望考试人次）
系统运行状况	正常
故障情况	1.车载信号电脑无信号。 2.定位偏离，无电源输出。 3.车载手刹接触不良。
拟使用单位意见	 负责人签字   （单位盖章） 日期： 年 月 日
备 注	

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场					
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）			考场分类	☐ I类、 ☐ II类	
业主单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司					
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所					
考试系统	型号：LC-99G					
	评判方式： ☐ 差分卫星定位、 ☐ 传感器、 ☐ 其它：					
	生产单位：福州开发区凯特机电有限公司					
考试车辆	车型	厂牌型号	数量（辆）	车型	厂牌型号	数量（辆）
	A1A3	宇通牌	1	A2	东风牌半挂牵引车	1
	B2	东风牌	3			
考试项目	II类车考试项目： A1A3：桩考 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个、单边桥 1 个、限宽门 1 个、连续障碍 1 个、起伏路 1 个、窄路掉头 1 个； A2：桩考 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个、单边桥 1 个、限宽门 1 个、连续障碍 1 个、起伏路 1 个、窄路掉头 1 个； B2：桩考 1 个、侧方停车 2 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个、单边桥 1 个、限宽门 1 个、连续障碍 1 个、起伏路 1 个、窄路掉头 1 个； 小时期望考试人次 40 人/小时，实际 30 人/小时，考试频率 3 次/周。					

表A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
资料审查	业主单位	申请使用验收考场的业主单位应提供法人资格证明。	✓
		业主单位法人应提供考场建设用地的所有权或者使用权证明,并提供符合国家相关法律法规规定的声明。	✓
	资料一致性	考场提交的考场基本情况表、建设用地证明、招投标文件、平面布置图、工程验收合格材料、考试系统材料、消防安全等材料等与考场现场一致。	✓
管理制度及人员	管理制度	考试前考试场地、考试车辆、音视频监控、考试系统等检查要求。	✓
		考试过程中设备设施、考场秩序、异常情况处置等的管理要求。	✓
		考试设施日常维护、管理制度。	✓
	工作人员	配备承担咨询引导、场地巡查、安全管理、设备设施巡查及秩序维护人员。	✓
		配备的人员有明确的职责要求。	✓
考试车辆	考试车型	考场考试车型的长、轴距等符合GA 1029-2017中8.1的要求,测试记录见表A.5。	✓
	车辆要求	考试车设置了考试用车标志、车辆编号,考试用车标志符合省级公安机关交通管理部门的要求。	✓
		考试车辆未安装除视镜之外的间接视野装置、副离合等可辅助考试操作的装置,未固定油门、拆除原车座椅或头枕等。	✓
考试场地	公告设施	在公共区域设置了场地设施分布图、考试方案导图、场地运行服务规章公告、相关信息公告设施以及考试过程视频实时播放等设备。	✓
	候考区	公布考试项目、评判标准、收费标准、考试员和工作人员姓名、照片、举报电话等内容。	✓
		配备有考试组织动态信息公告、用于安全管理的视频监控设备及考生身份认证设备。	✓
		配备有用于播放交通安全宣传片的设备。	✓
		配置数量足够的休息座椅,提供饮水机、公布交通线路等便民服务措施。	✓
	控制中心	配备有门禁设备、用于考试过程监控的显示和控制设备。	✓
		配备有监控控制中心的视频设备。	✓
	考试区道路	建筑限界应符合GA 1029-2017中6.2.2的要求。	✓
		合理设置缓和曲线、超高、加宽等;除考试项目有规定外,道路转弯半径大型车道应大于等于12m,小型车道应大于等于8m。	✓
		场地道路的路面设计轴载应采用双轮组单轴载,100 kN;除考试项目规定外,积雪或冰冻地区的主路最大纵坡不应大于3.6%,其它地区主路最大纵坡不应大于6%。	✓
		场地道路排水应顺畅,保证场地设施正常使用和路基、路面不因积水而损毁。	✓

表A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录	
考试场地 (续)	考试区 平面布置	对考生行走路线与考试车辆行驶路线进行有效隔离或引导;考试路线设置合理、顺畅,自然形成车辆流动;除考试项目有规定外,考试项目区域内地面平整。	✓
		与外界应采用物理隔离,未经身份认证的人员不能进入考试区。	✓
		无妨碍考试车辆行驶视线或妨碍观察考试车辆的障碍物。	✓
		考试项目衔接处设置有缓冲路段。	✓
		考试项目前应设置项目名称标志,设置位置应在考试项目前 10m 内且对考试过程无影响;标志应包括项目名称、编号等,当考场有多个考试车型时,应包含对应车型信息。	✓
		设置项目名称路面标识时,路面标识应施划在考试项目区域外(项目入口处),且文字书写方向垂直于行驶方向。	✓
	考试区 交通工程 设施	道路交通设施不存在刚性棱角等可能造成人员损伤的尖锐凸出部位。	✓
		道路一侧至路肩边缘不足 2m 存在大于等于 1m 的落势时,应设置防护设施。	✓
		道路侧向净空范围内或道路转弯、分流路口等处存在可能与车辆发生刚性碰撞的物体前应设置有效的消能物体或设施。	✓
	考试项目 设置	考试车辆尺寸偏差大于等于 2% 时,应分别设置考试项目图形及设施;套库时,不同车型应标识清晰。	✓
		道路边缘线和库位线宽度应为 150 mm,颜色应为白色或黄色(同一条标线的颜色一致),区分虚线和实线。	✓
		道路的宽度应大于等于考试项目图形宽度要求;考试项目图形线外侧 300 mm 内,不应有影响考试评判的设施。	✓
		倒车入库、桩考、侧方停车、通过连续障碍、通过单边桥等项目不宜设置在非视觉隔离设施(如围栏等)附近。	✓
	项目设施	项目图形应与 GA 1029-2017 中 6.4 规定的图形一致,尺寸误差应在±1% 以内,连续障碍项目图形和单边桥项目桥体截面尺寸误差应小于等于±10 mm;测试记录见表 A.5。	✓
		桩杆或标杆杆直径应不小于 20 mm 且不大于 40 mm,大型客车高度应高于考试车辆 300 mm 以上,其余车型应高于考试车辆 60 mm 以上;桩杆或标杆一端离开原位大于 500 mm 后回位的回位时间应不大于 20 s。	✓
		坡道定点停车和起步项目中桩杆线中心线延长线上应设置停车桩杆。	✓
		模拟连续急弯山区路应设置限速、警告标志,至少应包括警告标志、同一弯道内上坡、下坡应连续,纵坡坡度应在 3%~5% 之间,中心线应为黄色单虚线(直线段)或黄色单实线(弯道段)。	✓
		模拟隧道入口应设置前照灯使用标志。	✓
		模拟高速公路应设置入口指示标志、分道限速标志、地面限速标记、出口预告标志、出口指示标志、出口匝道限速标志。	✓
		模拟湿滑路面外侧应设置对车辆无损害的安全防护设施。	✓
		考试项目内不应存在项目图形要求以外的标志、标线和设施。	✓

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表 (续)

检查项目	检查要求	检查记录
考试系统	电气部件 控制中心计算机和服务器使用备用电源的理论正常工作时间应大于等于 10 min; 车载设备在考试车辆熄火时, 正常工作时间应大于等于 10 min。 场考系统的交流电源主供电端应安装过载、漏电、短路等保护装置和防雷装置, 应使用快速熔断器保护内部电路。	✓
	身份认证 考试系统应能进行身份认证, 认证方式宜采用身份证信息读取、指纹比对、人脸识别等, 比对响应时间应小于 3 s。	✓
	系统与场地匹配性 考试场地各考试项目区域内的无线通信信号满足考试数据传输要求。	✓
	考场备案的考试项目模型、考试车辆模型应与场地设施、考试车辆一致。	✓
	场考系统应能通过语音或文字方式下达考试指令, 告知考试结果; 指令内容不得对考生的考试操作产生帮助作用。	✓
	场考系统生产企业应提供系统评判、软件功能与第三方机构检测报告相一致的声明, 考场业主单位应提供按标准要求使用考试系统的声明。	✓
	采用抽取的考试车在考试场地上进行实车模拟测试, 测试中应有效控制车辆行驶速度, 逐渐形成测试情形, 测试评判要求及记录见表 A.6。	✓
	应用软件应对系统参数设置或修改、操作用户添加或删除、用户权限修改等自动生成日志, 日志应无法在界面删除、修改或覆盖。	✓
数据安全 管理	日志信息应包含操作日期、操作时间、操作人员、操作内容等信息。	✓
	数据库审计 考试系统数据库应对系统参数、考试扣分项、考试开始、考试结束、考试扣分、考试过程图片、考试成绩、轨迹信息等篡改内容进行审计。	✓
	审计内容包括数据库用户名、主机网络地址 (IP 地址)、操作日期、操作时间、表对象、操作类型、审计内容等关键信息, 保存时间应不少于 3 年。	✓
	数据库用户安全 数据库所有默认用户的缺省密码或空密码应更改, 密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中三者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 10 位以上长度。	✓
	数据库备份 考试系统数据库应具有备份功能, 能定期备份考试系统数据, 并根据需要恢复到最近的数据信息。	✓
	应用安全 操作用户角色应分为系统管理员、系统操作员、考试员, 不同用户角色应根据业务需求限制性给予不同的管理权限。	✓
	操作用户密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中两者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 6 位以上长度, 使用空密码应无法登录系统。	✓
	应用服务器和数据库服务器应限制默认账户的访问, 默认账户 (GUEST 等账户) 应禁用。	✓
	应用服务器和数据库服务器应启用登录失败处理功能, 启用账户锁定策略, 设置最大尝试次数和锁定时间等。	✓

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表 (续)

检查项目	检查要求	检查记录
音视频 监控	控制中心应能实时监控和保存考试车辆驾驶室音视频。	✓
	视频应清晰反映驾驶、副驾驶室区域及考生考试时操作情况,分辨率应不小于(320×240)像素点,拍摄角度和清晰度应能分辨面部特征。	✓
	音频监控拾音范围应覆盖考试车辆驾驶室。	✓
	应在每个考试项目中随机抓拍1张考生图片,图片上应叠加拍摄时间信息,精确到秒;图片分辨率应不小于(320×240)像素点,反映考生面部特征的图片信息应不小于(50×50)像素点,图片文件不超过300kB。	✓
	出现视频信号缺失、摄像头被遮挡等异常情况应在控制中心自动报警。	✓
	控制中心应能实时监控和保存每个考试项目视频。	✓
	视频应能清晰反映考生考试时考试车辆的运行情况(如车身出线、车轮压线等),分辨率应不小于(640×480)像素点,清晰度应能分辨车辆类型、颜色、轮廓和车身编号。	✓
	出现视频信号缺失等异常情况时应在控制中心自动报警。	✓
	应能按考生姓名、身份证号码、考试时间、考试车辆等关键字段进行查询和回放。	✓
	能同步播放驾驶室音视频、场地项目视频、考试过程信息。	✓
	驾驶室音视频应从考生考试开始到结束连续播放。	✓
	场地项目视频应按考试车辆运行轨迹自动进行切换,从考试车辆进入考试项目开始播放直至考试车辆离开该项目,考试车辆在非考试项目区域行驶时场地项目视频应播放过渡画面。	✓
	考试过程信息应包括考试车辆编号、考生信息、当前时间、当前项目、实时扣分等。	✓
	多画面音视频应支持MP4或avi格式播放,清晰度同驾驶室监控和场地监控的要求;监控记录应不能分段删除或修改。	✓
	应具有保存按场地小时期望考试人次计算的3年内监控记录的存储设备,并支持远程查询和访问。	✓
其他检查 情况		
实测小时 考试人次	考试平均运行时间:小型汽车 500 s 大型汽车 1800 s 中型汽车 1800 s 摩托车 s 牵引车 2400 s 场地可运行车辆数 5 辆(不含排队车辆)、小时考试人次 10 人	场地小时期望考试人次: 10
验收人员	王海波 孙兴	验收日期 2020 年 10 月 22 日
复核人员	孙兴	复核日期 2020 年 10 月 22 日

表 A.7 大中型客货车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围(单位为米)	结果
1	车辆尺寸	车型 B2 厂牌型号 东风牌 数量 3 车长 9.0 m 车宽 2.48 m 轴距 5.3 m 轮距 1.82 m 车轮直径 1 m □是/□否前驱		合格
2	桩考设施	库长 18 m 库宽 3.18 m 车道宽 13.5 m 起点线、停止线距库外边线距离 13.5 m		合格
3	上坡坡道	停车桩杆线距坡底距离 20 m 坡度 10 % 全坡长 32 m 车道宽 6.55 m 桩杆线宽度 0.3 m 停车控制线到停车桩杆线边缘距离 0.6 m		合格
4	侧方停车位	车位长 13.5 m 车位宽 3.28 m 车道宽 4.52 m		合格
5	曲线弯道	路宽 4.0 m 半径 12 m 弦长 22.2 m 弦高 7.4 m		合格
6	直角弯道	路长 15 m 路宽 5.8 m		合格
7	单边桥	桥宽 0.2 m 桥高 0.1 m 桥面长度 7.95 m 桥面斜坡长 0.8 m 左右桥槽位间距 2.62 m 纵向间距 13.25 m	槽位间距 2.50 m	不合格
8	限宽门	路宽 7 m 门宽 3.18 m 限宽门前后间距 27 m		合格
9	连续障碍	路宽 7 m 饼高 0.1 m 偏心距 1 m 圆饼直径 0.7 m 圆饼间距 10.6 m		合格
10	起伏路	顶宽 1.45 m 深度 0.06 m 底宽 1.65 m 高度 0.06 m		合格
11	掉头路段	路长 22 m 车头方向侧向净空 2 m 路宽 9.2 m 车尾方向侧向净空 4 m		合格
12	模拟山区路	弯道数 2 路宽 9 m 弯道宽 9 m 引路长 20 m 外缘半径 40 m 弧长 82.5 m 弯道间距 5 m		合格
13	模拟隧道	弯路长 50 m 路宽 6.72 m 照度 无 1x 净空高度 5 m 侧向净空宽度 2 m		合格
14	模拟高速	路长 410 m 路宽 8 m 车道数 2 m 标志内容 有		合格
15	模拟湿滑路	湿滑路面长 64 m 湿滑路面宽 7.6 m 湿滑路面附着系数 0.2 防护设施 有		合格
验收人员		王福成 王成	验收日期	2020年10月26日
复核人员		王福成	复核日期	2020年10月26日

表 A.7 大中型客货车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围(单位为米)	结果
1.	车辆尺寸	车型 A1A3 厂牌型号 宇通牌 数量 1 车长 9 m ✓ 车宽 2.45 m ✓ 轴距 4.7 m ✓ 轮距 1.95 m ✓ 车轮直径 1 m ✓ □是/□否前驱		合格
2.	桩考设施	库长 18 m ✓ 库宽 3.15 m ✓ 库道宽 13.5 m ✓ 起点线、停止线距库外边线距离 13.5 m ✓		合格
3.	上坡坡道	停车桩杆线距坡底距离 18.9 m ✓ 坡度 10 % 全坡长 32 m ✓ 车道宽 6.77 m ✓ 桩杆线宽度 0.3 m ✓ 停车控制线到停车桩杆线边缘距离 0.6 m ✓		合格
4.	侧方停车位	车位长 12.5 m ✓ 车位宽 3.25 m ✓ 车道宽 4.475 m ✓		合格
5.	曲线弯道	路宽 4.0 m ✓ 半径 12 m ✓ 弦长 22.2 m ✓ 弦高 7.4 m ✓		合格
6.	直角弯道	路长 15 m ✓ 路宽 5.2 m ✓		合格
7.	单边桥	桥宽 0.2 m ✓ 桥高 0.1 m ✓ 桥面长度 7.05 m ✓ 桥面斜坡长 0.8 m ✓ 左右桥槽位间距 11.75 m ✓ 纵向间距 2.95 m ✓		合格
8.	限宽门	路宽 7 m ✓ 门宽 3.15 m ✓ 限宽门前后间距 27 m ✓		合格
9.	连续障碍	路宽 7 m ✓ 饼高 0.1 m ✓ 圆心距 1 m ✓ 圆饼直径 0.7 m ✓ 圆饼间距 9.4 m ✓		合格
10.	起伏路	顶宽 1.45 m ✓ 深度 0.06 m ✓ 底宽 1.65 m ✓ 高度 0.06 m ✓		合格
11.	掉头路段	路长 22 m ✓ 车头方向侧向净空 2 m ✓ 路宽 9 m ✓ 车尾方向侧向净空 4 m ✓		合格
12.	模拟山区路	弯道数 2 ✓ 路宽 9 m ✓ 弯道宽 9 m ✓ 引路长 20 m ✓ 外缘半径 40 m ✓ 弧长 82.5 m ✓ 弯道间距 5 m ✓		合格
13.	模拟隧道	弯路长 60 m ✓ 路宽 8 m ✓ 照度 无 1x ✓ 净空高度 5 m ✓ 侧向净空宽度 2 m ✓		合格
14.	模拟高速	路长 410 m ✓ 路宽 8 m ✓ 车道数 2 m ✓ 标志内容 有 ✓		合格
15.	模拟湿滑路	湿滑路面长 63 m ✓ 湿滑路面宽 7.5 m ✓ 湿滑路面附着系数 0.2 ~ 0.4 防护设施 有 ✓		合格
验收人员		王海波 王义兴	验收日期	2020年10月25日
复核人员		王海波	复核日期	2020年10月25日

表 A.7 大中型客货车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围 (单位为米)	结果
1	车辆尺寸	车型 <u>A2</u> 厂牌型号 <u>东风牌</u> 数量 <u>1</u> 车长 <u>12.2</u> m 车宽 <u>2.5</u> m 牵引车轴距 <u>3.5</u> m 挂车轴距 <u>5.9</u> m 轮距 <u>0.92</u> m 车轮直径 <u>1</u> m ☐ 是/ ☐ 否前置		合格
2	桩考设施	库长 <u>13.2</u> m 库宽 <u>3.75</u> m 车道宽 <u>7.5</u> m 起点线、停止线距库外边线距离 <u>24.4</u> m		合格
3	上坡坡道	停车桩杆线距坡底距离 <u>19.1</u> m 坡度 <u>10</u> % 全坡长 <u>32</u> m 车道宽 <u>6.95</u> m 桩杆线宽度 <u>0.3</u> m 停车控制线到停车桩杆线边缘距离 <u>0.6</u> m		合格
4	侧方停车位	车位长 <u>18.3</u> m 车位宽 <u>3.3</u> m 车道宽 <u>4.55</u> m		合格
5	曲线弯道	路宽 <u>7.0</u> m 半径 <u>12</u> m 弦长 <u>22.2</u> m 弦高 <u>7.4</u> m		合格
6	直角弯道	路长 <u>20</u> m 路宽 <u>7.5</u> m		合格
7	单边桥	桥宽 <u>0.2</u> m 桥高 <u>0.1</u> m 桥面长度 <u>13.8</u> m 桥面斜坡长 <u>0.8</u> m 左右桥轴位间距 <u>2.82</u> m 纵向间距 <u>18.4</u> m		合格
8	限宽门	路宽 <u>7.34</u> m 门宽 <u>3.2</u> m 限宽门前后间距 <u>36.6</u> m		合格
9	连续障碍	路宽 <u>7</u> m 桥高 <u>0.1</u> m 偏心距 <u>1</u> m 圆饼直径 <u>0.7</u> m 圆饼间距 <u>13.8</u> m		合格
10	起伏路	顶宽 <u>1.45</u> m 深度 <u>0.06</u> m 底宽 <u>1.95</u> m 高度 <u>0.06</u> m		合格
11	掉头路段	路长 <u>32</u> m 车头方向侧向净空 <u>2</u> m 路宽 <u>14</u> m 车尾方向侧向净空 <u>4</u> m		合格
12	模拟山区路	弯道数 <u>2</u> 路宽 <u>9</u> m 弯道宽 <u>9</u> m 引路长 <u>20</u> m 外缘半径 <u>40</u> m 弧长 <u>82.5</u> m 弯道间距 <u>5</u> m		合格
13	模拟隧道	弯路长 <u>50</u> m 路宽 <u>6.72</u> m 照度 无 1x 净空高度 <u>5</u> m 侧向净空宽度 <u>2</u> m		合格
14	模拟高速	路长 <u>410</u> m 路宽 <u>8</u> m 车道数 <u>2</u> m 标志内容 有		合格
15	模拟湿滑路	湿滑路面长 <u>64</u> m 湿滑路面宽 <u>7.6</u> m 湿滑路面附着系数 <u>0.2</u> 防护设施 有		合格
验收人员		<u>王海康</u> <u>李强政</u>	验收日期 <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>25</u> 日	合格
复核人员		<u>李强政</u>	复核日期 <u>2020</u> 年 <u>10</u> 月 <u>25</u> 日	合格

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场				
考试车型		B2	车牌号	新N5349座	车号	313
检查记录						
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果		
1	通用 评判	实车测试过程中不系安全带或者解开安全带	不合格	✓		
2		实车测试过程中换挡、关闭车内音视频监控设备超过五秒	不合格	✓		
3		挡位未置于空挡（驻车挡）时启动发动机	不合格	✓		
4		起步时车辆后溜距离大于30cm(检测误差：0mm-50mm)	不合格	✓		
5		不松驻车制动器起步，车辆行驶距离达到10米	不合格	✓		
6		使用挡位与车速不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低，连续时间超过3s	不合格	✓		
7		行驶中空挡滑行时间超过五秒(长时间脱离离合行驶超过五秒不判定为空挡滑行)	不合格	✓		
8		连续2次挂挡不进的	不合格	✓		
9		错误使用制动、加速踏板	不合格	✓		
10		驾驶员双手同时离开转向盘	人工录入不合格	✓		
11		车辆在行驶中低头看挡	人工录入不合格	✓		
12		视线离开行驶方向超过2s	人工录入不合格	✓		
13		因观察、判断或者操作不当出现危险情况	人工录入不合格	✓		
14		行驶中身体任何部位伸出车外	人工录入不合格	✓		
15		启动发动机后，不及时松开启动开关，时间超过2s（时间检测误差0s-0.5s）	扣10分	✓		
16		不松驻车制动器起步，车辆行驶距离不到10米后及时纠正	扣10分	✓		
17		起步时车辆后溜，但后溜距离小于30cm(检测误差：0mm-50mm)	扣10分	✓		
18		在考试项目连接处连续踩离合器超过10s，评判为不会合理使用离合器半联动控制车速	扣10分	✓		
19		起步或行驶中挂错挡	扣10分	✓		
20		行驶中发动机熄火	扣10分	✓		
21		行驶中制动不平稳	扣10分	✓		
22		转弯时，转、回方向过早、过晚，或者转向角度过大、过小的	人工录入扣10分	✓		
23		换挡时发生齿轮撞击	人工录入扣10分	✓		
24		驾驶姿势不正确	人工录入扣10分	✓		
25		操纵转向盘手法不合理	人工录入扣10分	✓		
验收人员		王海波 王双兴		验收日期	2020年10月25日	
复核人员		王涛		复核日期	2020年10月26日	

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场			
考试车型		B2	车牌号	新H-E895	车号
		3/4			
检查记录					
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果	
26	倒车入库	不按规定路线、顺序行驶	不合格	✓	
27		车辆行驶中,车身(小型汽车车身不含倒车镜,大型车辆车身包含倒车镜)超出道路边线或库位边线(检测误差:边线基准线向外0mm-50mm)	不合格	✓	
28		车辆在库内停止后,从车辆向前启动时评判,车辆启动位置不在库位线以内	不合格	✓	
29		从车辆后退启动时评判,两个前轮任一触地点未越过控制线的	不合格	✓	
30		从倒车开始至两个前轮驶过控制线开始计算项目完成时间,超过210s(检测误差:0s-1s)	不合格	✓	
31		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s),查看系统是否评判为每次扣5分。	每次扣5分	✗	
32	桩考	不按规定路线、顺序行驶	不合格	✓	
33		车辆行驶中,车身碰撞桩杆	不合格	✓	
34		车辆行驶中,车身超出道路边线或库位边线(检测误差:甲乙库中间线误差±25mm,其他与标线中心偏移误差0mm-50mm)	不合格	✓	
35		车辆在库内停止后,从车辆向前启动时评判,车辆启动位置不在库位线以内	不合格	✓	
36		从倒车开始至回到起止点开始计算项目完成时间,超过480s(检测误差:0s-1s)	不合格	✓	
37		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)	每次扣5分	✓	
38	坡道定点停车和起步	车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,前后各超出50cm(检测误差:0mm-50mm)	不合格	✓	
39		车辆停止后,汽车前保险杠未定于桩杆线上,前后未超出50cm(检测误差:0mm-50mm)	扣10分	✓	
40		车辆停止后,车身距离路边线,超出50cm(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)	不合格	✓	
41		车辆停止后,车身距离路边线,超出30cm,未超出50cm(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)	扣10分	✓	
42		行驶中,车轮轧道路边线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)	不合格	✓	
43		车辆停止后,起步时间超过30s(检测误差:0s-1s)	不合格	✓	
44		停车后,未拉紧驻车制动器	扣10分	✓	
45		车辆起步后溜距离大于30cm(检测误差:0mm-50mm)	不合格	✓	
46		车辆起步后溜距离大于10cm,小于30cm(检测误差:0mm-50mm)	扣10分	✓	
47		侧方停车	车辆入库停止后,从车辆向前启动时评判,车身出线(检测误差:边线基准线向外0mm-50mm)	不合格	✓
48	从倒车开始至车身最后端驶过前库位线计算项目完成时间,完成时间超过90s(检测误差:0s-1s)		不合格	✓	
49	从倒车开始至车身最后端驶过前库位线止,行驶中车轮轧库位边线		每次扣10分	✓	
50		从倒车开始至车身最后端驶过前库位线止,行驶中车身碰撞库位边线	每次扣10分	✓	
验收人员		王海波	验收日期	2020年10月2日	
复核人员		李发	复核日期	2020年10月2日	

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场		
考试车型		B2	车牌号	车号
检查记录				
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果
51	倒车	车辆出库时,不使用或错误使用转向灯	扣10分	✓
52		行驶过程中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)	每次扣5分	✓
53	通过单边桥	车辆行驶过程中,其中有一车轮未上桥	每次扣10分	✓
54		已骑上桥面,但在行驶中出现一个车轮掉下桥面	每次扣10分	✓
55		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)	每次扣5分	✓
56		使用1档通过单边桥	扣5分	✓
57	曲线行驶	车辆行驶过程中,车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)	不合格	✓
58		行驶过程中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)	不合格	✗
59		使用1档通过(评判运用车型:A1、B2、A3、B1、B2)	扣5分	✓
60	直角转弯	行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)	不合格	✓
61		转弯时不使用或错误使用转向灯,转弯后不关闭转向灯	扣10分	✓
62		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)	每次扣5分	✓
63	通过限宽门	不按规定路线、顺序行驶	不合格	✓
64		行驶过程中,车身碰撞一次限宽门标杆	不合格	✓
65		车辆通过时,行驶速度低于10 km/h(检测误差:±2 km/h)	扣10分	✓
66	通过连续障碍	不按规定路线、顺序行驶的	不合格	✓
67		行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)	不合格	✓
68		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)	每次扣5分	✓
69		行驶过程中,车轮轧、碰、擦一个圆饼的	每次扣5分	✓
70	起伏路行驶	使用1档通过	扣5分	✓
71		从车辆前轮开始直至后轮全部通过起伏路面止,任一时刻车辆行驶速度大于12km/h(检测误差:±2 km/h)	不合格	✓
72		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)	不合格	✓
73	窄路掉头	通过起伏路面前2m时,车辆未减速到12km/h(检测误差:±2 km/h)	扣10分	✓
74		三进二退未完成掉头操作	不合格	✓
75		行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)	不合格	✓
76		从车辆启动开始至掉头项目完成计算项目完成时间,用时超过300s	不合格	✓
验收人员		王海霞	验收日期	2020年10月25日
复核人员		张凤	复核日期	2020年10月25日

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场		
考试车型		B2	车牌号	车号
检 查 记 录				
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果
77	模拟高速公路行驶	行驶中占用两条车道, 应急车道或大型车辆前后100m均无其他车辆仍在左侧车道行驶	不合格	✓
78		变道未开启转向灯	不合格	✓
79		变道未观察后部情况	人工录入不合格	✓
80		驶入高速公路时, 未提速至规定车速, 规定车速全疆统一设定为每小时40公里	不合格	✓
81		驶出高速公路时, 未按照出口预告标志提前调整车速和车道的	不合格	✓
82	模拟急弯山区路行驶	进入弯道前未减速至弯道限定速度, 限定速度全疆统一设定为每小时30公里	不合格	✓
83		弯道内占用对方车道	不合格	✓
84		转弯过程中车轮轧弯道中心线或道路边缘线	不合格	✓
85		进入弯道前未鸣喇叭	扣10分	✓
86	模拟隧道行驶	驶抵隧道时未减速或未开启前照灯的	不合格	✓
87		驶入隧道后未按规定车道行驶、变道	不合格	✓
88		驶抵隧道入(出)口时未鸣喇叭	扣5分	✓
89		驶出隧道后30未关闭前照灯的	扣5分	✓
90	模拟雨(雾)天行驶	全疆统一模拟雨天考试项目。雨天未开启雾灯、示廓灯、前照灯, 危险报警闪光灯的	不合格	✓
91	模拟湿滑路行驶	使用三档或以上档位通过	不合格	✓
92		进入湿滑路前, 未踩制动踏板, 或行驶速度大于10km/h (检测误差: ± 2 km/h)	不合格	✓
93		通过时急加速、急刹车	不合格	✓
94	模拟紧急情况处置	全疆统一模拟前方突然出现障碍物考试项目。模拟前方突然出现障碍物, 未及时制动的, 或者停车后未开启危险报警闪光灯	不合格	✓
验收人员		马海波 王双	验收日期	2020年10月28日
复核人员		王双	复核日期	2020年10月28日

表 A.8 1 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场		
考试车型		A1A3	车牌号	新N47H16
		车号		555
检查记录				
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果
1	通用评判	实车测试过程中不系安全带或者解开安全带	不合格	✓
2		实车测试过程中遮挡、关闭车内音视频监控设备超过五秒	不合格	✓
3		挡位未置于空挡(驻车挡)时启动发动机	不合格	✓
4		起步时车辆后溜距离大于30cm(检测误差: 0mm-50mm)	不合格	✓
5		不松驻车制动器起步, 车辆行驶距离达到10米	不合格	✓
6		使用挡位与车速不匹配, 造成车辆发动机转速过高或过低, 连续时间超过3s	不合格	✓
7		行驶中空挡滑行时间超过五秒(长时间踩离合行驶超过五秒不判定为空挡滑行)	不合格	✓
8		连续2次挂挡不进的	不合格	✓
9		错误使用制动、加速踏板	不合格	✓
10		驾驶汽车双手同时离开转向盘	人工录入不合格	✓
11		车辆在行驶中低头看挡	人工录入不合格	✓
12		视线离开行驶方向超过2s	人工录入不合格	✓
13		因观察、判断或者操作不当出现危险情况	人工录入不合格	✓
14		行驶中身体任何部位伸出车外	人工录入不合格	✓
15		启动发动机后, 不及时松开启动开关, 时间超过2s(时间检测误差0s-0.5s)	扣10分	✓
16		不松驻车制动器起步, 车辆行驶距离不到10米后及时纠正	扣10分	✓
17		起步时车辆后溜, 但后溜距离小于30cm(检测误差: 0mm-50mm)	扣10分	✓
18		在考试项目连接处连续踩离合器超过10s, 评判为不会合理使用离合器半联动控制车速	扣10分	✓
19		起步或行驶中挂错挡	扣10分	✓
20		行驶中发动机熄火	扣10分	✓
21		行驶中制动不平顺	扣10分	✓
22		转弯时, 转、回方向过早、过晚, 或者转向角度过大、过小	人工录入扣10分	✓
23		换挡时发生齿轮撞击	人工录入扣10分	✓
24		驾驶姿势不正确	人工录入扣10分	✓
25		操纵转向盘手法不合理	人工录入扣10分	✓
验收人员		2020年10月22日		
复核人员		2020年10月22日		

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场			
考试车型		A1A3	车牌号	新N57618	车号
					场号
检查记录					
序号	考试项目	测试情形		评判结果要求	实测结果
26	倒车入库	不按规定的路线、顺序行驶		不合格	✓
27		车辆行驶中, 车身(小型汽车车身不含倒车镜, 大型车辆车身包含倒车镜)超出道路边缘线或库位边缘线(检测误差: 边线基准线向外0mm-50mm)		不合格	✓
28		车辆在库内停止后, 从车辆向前启动时评判, 车辆启动位置不在库位线以内		不合格	✓
29		从车辆后退启动时评判, 两个前轮任一触地点未越过控制线的		不合格	✓
30		从倒车开始至两个前轮越过控制线开始计算项目完成时间, 超过210s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓
31		行驶中中途停车超过2s(检测误差: 0s-0.5s), 查看系统是否评判为每次扣5分		每次扣5分	✓
32	桩考	不按规定的路线、顺序行驶		不合格	✓
33		车辆行驶中, 车身碰撞标杆		不合格	✓
34		车辆行驶中, 车身超出道路边缘线或库位边缘线(检测误差: 甲乙库中间线误差±25mm, 其他与标线中心偏移误差0mm-50mm)		不合格	✓
35		车辆在库内停止后, 从车辆向前启动时评判, 车辆启动位置不在库位线以内		不合格	✓
36		从倒车开始至回到起点开始计算项目完成时间, 超过480s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓
37		行驶中中途停车超过2s(检测误差: 0s-0.5s)		每次扣5分	✓
38	坡道定点停车和起步	车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 前后各超出50cm(检测误差: 0mm-50mm)		不合格	✓
39		车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 前后未超出50cm(检测误差: 0mm-50mm)		扣10分	✓
40		车辆停止后, 车身距离路边缘线, 超出50cm(检测误差: 边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓
41		车辆停止后, 车身距离路边缘线, 超出30cm, 未超出50cm(检测误差: 边线内侧向外0mm-50mm)		扣10分	✓
42		行驶中, 车轮轧道路边缘线(检测误差: 边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓
43		车辆停止后, 起步时间超过30s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓
44		停车后, 未拉紧驻车制动器		扣10分	✓
45		车辆起步后溜距离大于30cm(检测误差: 0mm-50mm)		不合格	✓
46	侧方停车	车辆起步后溜距离大于10cm, 小于30cm(检测误差: 0mm-50mm)		扣10分	✓
47		车辆入库停止后, 从车辆向前启动时评判, 车身出线(检测误差: 边线基准线向外0mm-50mm)		不合格	✓
48		从倒车开始至车身最后端越过前库位线计算项目完成时间, 完成时间超过90s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓
49		从倒车开始至车身最后端越过前库位线止, 行驶中车轮轧道路边缘线		每次扣10分	✓
50		从倒车开始至车身最后端越过前库位线止, 行驶中车身触压库位边缘线		每次扣10分	✓
验收人员		王福源 孙建斌		验收日期	2020年10月22日
复核人员		孙建斌		复核日期	2020年10月22日

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场				
考试车型		A1A3	车牌号	新N57614	车号	334
检查记录						
序号	考试项目	测试情形		评判结果要求	实施结果	
51	停车方	车辆出库时,不使用或错误使用转向灯		扣10分	✓	
52		行驶过程中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
53	通过单边桥	车辆行驶过程中,其中有一车轮未上桥		每次扣10分	✓	
54		已驶上桥面,但在行驶中出现一个车轮掉下桥面		每次扣10分	✓	
55		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
56		使用1档通过单边桥		扣5分	✓	
57	曲线行驶	车辆行驶过程中,车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
58		行驶过程中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		不合格	✓	
59		使用1档通过(评判适用车型:A1、A2、A3、B1、B2)		扣5分	✓	
60	直角转弯	行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
61		转弯时不使用或错误使用转向灯,转弯后不关闭转向灯		扣10分	✓	
62		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
63	通过限宽门	不按规定路线、顺序行驶		不合格	✓	
64		行驶过程中,车身碰擦一次限宽门标杆		不合格	✓	
65		车辆通过时,行驶速度低于10 km/h(检测误差:±2 km/h)		扣10分	✓	
66	通过连续障碍	不按规定路线、顺序行驶的		不合格	✓	
67		行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
68		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
69		行驶过程中,车轮轧、碰、擦一个圆饼的		每次扣5分	✓	
70		使用1档通过		扣5分	✓	
71	起伏路行驶	从车辆前轮开始直至后轮全部通过起伏路面止,任一时刻车辆行驶速度大于12km/h(检测误差:±2 km/h)		不合格	✓	
72		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		不合格	✓	
73		通过起伏路面前2m时,车辆未减速到12km/h(检测误差:±2 km/h)		扣10分	✓	
74	窄路掉头	三进二退未完成掉头操作		不合格	✓	
75		行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
76		从车辆启动开始至掉头项目完成计算项目完成时间,用时超过300s		不合格	✓	
验收人员		王保强 李兴双		验收日期	2020年10月25日	
复核人员				复核日期	2020年10月25日	

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场				
考试车型		A1A3	车牌号	新N12118	车号	站号
检 查 记 录						
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果		
77	模拟高速公路行驶	行驶中占用两条车道、应急车道或大型车辆前后100m均无其他车辆仍在左侧车道行驶	不合格	✓		
78		变道未开启转向灯	不合格	✓		
79		变道未观察后面情况	人工录入不合格	✓		
80		驶入高速公路时,未提速至规定车速,规定车速全道统一设定为每小时40公里	不合格	✓		
81		驶出高速公路时,未按照出口预告标志提前调整车速和车道的	不合格	✓		
82	模拟急弯山区路行驶	进入弯道前未减速至弯道限定速度,限定速度全道统一设定为每小时30公里	不合格	✓		
83		弯道内占用对方车道	不合格	✓		
84		转弯过程中车轮轧弯道中心线或道路边缘线	不合格	✓		
85		进入弯道前未鸣喇叭	扣10分	✓		
86	模拟隧道行驶	驶抵隧道时未减速或未开启前照灯的	不合格	✓		
87		驶入隧道后不按限定车道行驶、变道	不合格	✓		
88		驶抵隧道入(出)口时未鸣喇叭	扣5分	✓		
89		驶出隧道后30米未关闭前照灯的	扣5分	✓		
90	模拟雨(雾)天行驶	全道统一模拟雨天考试项目。雨天未开启雾灯、示廓灯、前照灯。危险报警闪光灯的	不合格	✓		
91	模拟湿滑路行驶	使用三挡或以上挡位通过	不合格	✓		
92		进入湿滑路前,未踩制动踏板,或行驶速度大于10km/h(检测误差:±2 km/h)	不合格	✓		
93		通过时急加速、急刹车	不合格	✓		
94	模拟紧急情况处置	全道统一模拟前方突然出现障碍物考试项目。模拟前方突然出现障碍物,未及时制动的,或者停车后未开启危险报警闪光灯	不合格	✓		
验收人员		王海波 王兴林	验收日期	2020年10月22日		
复核人员		王海波	复核日期	2020年10月22日		



表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场				
考试车型		A2	车牌号	新M58826	车号	343
检查记录						
序号	考试项目	测试情形		评判结果要求	实测结果	
1	通用评判	实车测试过程中不系安全带或者解开安全带		不合格	✓	
2		实车测试过程中越挡、关闭车内音视频监控设备超过五秒		不合格	✓	
3		挡位未置于空挡（驻车挡）时启动发动机		不合格	✓	
4		起步时车辆后溜距离大于30cm(检测误差：0mm-50mm)		不合格	✓	
5		不松驻车制动器起步，车辆行驶距离达到10米		不合格	✓	
6		使用挡位与车速不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低，连续时间超过3s		不合格	✓	
7		行驶中空挡滑行时间超过五秒(长时间踩离合行驶超过五秒不判定为空挡滑行)		不合格	✓	
8		连续2次挂挡不进的		不合格	✓	
9		错误使用制动、加速踏板		不合格	✓	
10		驾驶汽车双手同时离开转向盘		人工录入不合格	✓	
11		车辆在行驶中低头看挡		人工录入不合格	✓	
12		视线离开行驶方向超过2s		人工录入不合格	✓	
13		因观察、判断或者操作不当出现危险情况		人工录入不合格	✓	
14		行驶中身体任何部位伸出车外		人工录入不合格	✓	
15		启动发动机后，不及时松开启动开关，时间超过2s（时间检测误差0s-0.5s）		扣10分	✓	
16		不松驻车制动器起步，车辆行驶距离不到10米后及时纠正		扣10分	✓	
17		起步时车辆后溜，但后溜距离小于30cm(检测误差：0mm-50mm)		扣10分	✓	
18		在考试项目连接处连续踩离合器超过10s，评判为不会合理使用离合器半联动控制车速		扣10分	✓	
19		起步或行驶中挂错挡		扣10分	✓	
20		行驶中发动机熄火		扣10分	✓	
21		行驶中制动力不平稳		扣10分	✓	
22		转弯时，转、回方向过早、过晚，或者转向角度过大、过小的		人工录入扣10分	✓	
23		换挡时发生齿轮撞击		人工录入扣10分	✓	
24		驾驶姿势不正确		人工录入扣10分	✓	
25		操纵转向盘手法不合理		人工录入扣10分	✓	
验收人员		王涌波 李双成		验收日期	2020年10月25日	
复核人员		李双成		复核日期	2020年10月25日	



表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场				
考试车型		A2	车牌号	31N54895	车号	113
检查记录						
序号	考试项目	测试情形		评判结果要求	实测结果	
26	倒车入库	不按规定路线、顺序行驶		不合格	✓	
27		车辆行驶中, 车身(小型汽车车身不含倒车镜, 大型车辆车身包含倒车镜)超出道路边线或库位边线(检测误差: 边线基准线向外0mm-50mm)		不合格	✓	
28		车辆在库内停止后, 从车辆向前启动时评判, 车辆启动位置不在库位线以内		不合格	✓	
29		从车辆后退启动时评判, 两个前轮任一触地点未驶过控制线的		不合格	✓	
30		从倒车开始至两个前轮驶过控制线开始计算项目完成时间, 超过210s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓	
31		行驶中中途停车超过2s(检测误差: 0s-0.5s), 查看系统是否评判为每次扣5分。		每次扣5分	✓	
32	桩考	不按规定路线、顺序行驶		不合格	✓	
33		车辆行驶中, 车身碰擦桩杆		不合格	✓	
34		车辆行驶中, 车身超出道路边线或库位边线(检测误差: 甲乙库中间线误差±25mm, 其他与标线中心偏移误差0mm-50mm)		不合格	✓	
35		车辆在库内停止后, 从车辆向前启动时评判, 车辆启动位置不在库位线以内		不合格	✓	
36		从倒车开始至回到起止点开始计算项目完成时间, 超过480s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓	
37		行驶中中途停车超过2s(检测误差: 0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
38	坡道定点停车和起步	车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 前后各超出50cm(检测误差: 0mm-50mm)		不合格	✓	
39		车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 前后未超出50cm(检测误差: 0mm-50mm)		扣10分	✓	
40		车辆停止后, 车身距离路边缘线, 超出50cm(检测误差: 边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
41		车辆停止后, 车身距离路边缘线, 超出30cm, 未超出50cm(检测误差: 边线内侧向外0mm-50mm)		扣10分	✓	
42		行驶中, 车轮轧道路边缘线(检测误差: 边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
43		车辆停止后, 起步时间超过30s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓	
44		停车后, 未拉紧驻车制动器		扣10分	✓	
45		车辆起步后溜距离大于30cm(检测误差: 0mm-50mm)		不合格	✓	
46		车辆起步后溜距离大于10cm, 小于30cm(检测误差: 0mm-50mm)		扣10分	✓	
47	侧方停车	车辆入库停止后, 从车辆向前启动时评判, 车身出线(检测误差: 边线基准线向外0mm-50mm)		不合格	✓	
48		从倒车开始至车身最后端驶过前库位线计算项目完成时间, 完成时间超过90s(检测误差: 0s-1s)		不合格	✓	
49		从倒车开始至车身最后端驶过前库位线止, 行驶中车轮触轧车道路边线		每次扣10分	✓	
50		从倒车开始至车身最后端驶过前库位线止, 行驶中车身触碰库位边线		每次扣10分	✓	
验收人员		王强			验收日期	2020年10月22日
复核人员		王强			复核日期	2020年10月22日

表 A.6 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场				
考试车型		A2	车牌号	新N5489D	车号	202
检查记录						
序号	考试项目	测试情形		评判结果要求	实测结果	
51	侧方停车	车辆出库时,不使用或错误使用转向灯		扣10分	✓	
52		行驶过程中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
53	通过单边桥	车辆行驶过程中,其中有一车轮未上桥		每次扣10分	✓	
54		已上桥面,但在行驶中出现一个车轮掉下桥面		每次扣10分	✓	
55		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
56		使用1档通过单边桥		扣5分	✓	
57	曲线行驶	车辆行驶过程中,车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
58		行驶过程中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		不合格	✓	
59		使用1档通过(评判适用车型:A1、B2、A3、B1、B2)		扣5分	✓	
60	直角转弯	行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
61		转弯时不使用或错误使用转向灯,转弯后不关闭转向灯		扣10分	✓	
62		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
63	通过限宽门	不按预定路线、顺序行驶		不合格	✓	
64		行驶过程中,车身碰撞一次限宽门标杆		不合格	✓	
65		车辆通过时,行驶速度低于10 km/h(检测误差:±2 km/h)		扣10分	✓	
66	通过连续障碍	不按预定路线、顺序行驶的		不合格	✓	
67		行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
68		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		每次扣5分	✓	
69		行驶过程中,车轮轧、碰、擦一个圆饼的		每次扣5分	✓	
70	起伏路行驶	使用1档通过		扣5分	✓	
71		从车辆前轮开始直至后轮全部通过起伏路面止,任一时刻车辆行驶速度大于12km/h(检测误差:±2 km/h)		不合格	✓	
72		行驶中中途停车超过2s(检测误差:0s-0.5s)		不合格	✓	
73	窄路掉头	通过起伏路面前2m时,车辆未减速到12km/h(检测误差:±2 km/h)		扣10分	✓	
74		三进二退未完成掉头操作		不合格	✓	
75		行驶过程中车轮轧道路边缘线(检测误差:边线内侧向外0mm-50mm)		不合格	✓	
76	从车辆启动开始至掉头项目完成计算项目完成时间,用时超过300s		不合格	✓		
验收人员		王强 王强		验收日期	2020年10月22日	
复核人员		王强		复核日期	2020年10月22日	

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表(续)

考场名称				
阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场				
考试车型	A2	车牌号	新N5789	车号
检查记录				
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果
77	模拟高速公路行驶	行驶中占用两条车道、应急车道或大型车辆前后100m均无其他车辆仍在左侧车道行驶	不合格	✓
78		变道未开启转向灯	不合格	✓
79		变道未观察后面情况	人工录入不合格	✓
80		驶入高速公路时,未提速至规定车速,规定车速全疆统一设定为每小时40公里	不合格	✓
81		驶出高速公路时,未按照出口预告标志提前调整车速和车道的	不合格	✓
82	模拟急弯山区路行驶	进入弯道前未减速至弯道限定速度,限速速度全疆统一设定为每小时30公里	不合格	✓
83		弯道内占用对方车道	不合格	✓
84		转弯过程中车轮轧弯道中心线或道路边缘线	不合格	✓
85		进入弯道前未鸣喇叭	扣10分	✓
86	模拟隧道行驶	驶抵隧道时未减速或未开启前照灯的	不合格	✓
87		驶入隧道后不按限定车道行驶、变道	不合格	✓
88		驶抵隧道入(出)口时未鸣喇叭	扣5分	✓
89		驶出隧道后30米未关闭前照灯的	扣5分	✓
90	模拟雨(雾)天行驶	全疆统一模拟雨天考试项目,雨天未开启雾灯、示廓灯、前照灯、危险报警闪光灯的	不合格	✓
91	模拟湿滑路行驶	使用三档或以上档位通过	不合格	✓
92		进入湿滑路段,未踩制动踏板,或行驶速度大于10km/h(检测误差:±2 km/h)	不合格	✓
93		通过时急加速、急刹车	不合格	✓
94	模拟紧急情况处置	全疆统一模拟前方突然出现障碍物考试项目,模拟前方突然出现障碍物,未及时制动的,或者停车后未开启危险报警闪光灯	不合格	✓
验收人员			验收日期	2020年10月
复核人员			复核日期	2020年10月

表 A.12 场地驾驶技能考场验收报告

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场		
考 场 地 址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）		
申 请 单 位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
业 主 单 位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司		
验 收 依 据	1、GA/T 1030.2-XXXX《机动车驾驶人考场使用验收规范 第2部分：场地驾驶技能考场》； 2、……		
验 收 日 期	年 月 日		
验 收 组 成 员	姓 名	单 位	职 称/职 务
验 收 结 论 意 见	根据现场验收情况，验收结论意见为： ☐ 验收合格。 ☐ 限期整改，复核通过后验收合格。 ☐ 验收不合格。 验收组成员签字：_____ 年 月 日		
整 改 复 核	1、整改材料提交情况： ☐ 申请单位于 年 月 日向验收组提交了不符合项整改材料。 ☐ 申请单位未在规定时间内向验收组提交整改材料，验收不合格。 2、整改复核情况： ☐ 通过。 ☐ 不通过。 验收组长签字：_____ 年 月 日		
备 注	1、本报告应附有关验收记录。 2、存在不符合项时应附限期整改通知书及不符合项整改材料。		



表 A.13 场地驾驶技能考场验收结果通知书

验收结果通知书

编号: _____

(申请单位): 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

按《机动车驾驶人考场使用验收规范 第2部分: 场地驾驶技能考场》(GA/T 1030.2)的要求, 对你单位申请验收的阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场 (地址: 阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)); 考试车型: B2, A1, A2, A3; 考试系统型号: LC-99G) 于 _____ 年 _____ 月 _____ 日进行了现场验收, 验收结论为合格/不合格。

验收单位: _____ (盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



使用验收报告

省公交检[]第 号

设施名称 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场

设施地址 阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）

使用单位 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

验收单位 _____



注：加盖印章有效。

表A.1 验收申请表

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场		
考 场 地 址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）		
业 主 单 位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司		
工程验收时间	2020 年 10 月		
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
拟使用单位负责人		联系人	
传真		联系电话	
验收文件清单	1	使用验收申请表	
	2	考场基本情况表	
	3	考场建设用地的所有权或者使用权证明	
	4	考场建设或使用的招标文件、合同	
	5	考场平面示意图、考试车辆运行路线图、场地音视频监控设备布置图	
	6	工程验收合格证明文件（含隐蔽工程验收报告）	
	7	考试系统设备清单及标准符合性检测报告	
	8	系统拓扑图、系统使用说明书	
	9	考试系统软件产品登记证书	
	10	考场运行测试报告	
	11	考试项目采用卫星定位方式进行评判的，至少提供不少于24h的场地卫星信号稳定性监控记录及考试项目模型数据、考试车辆模型数据	
	12	消防安全检查合格文件	
	13	岗位设置、人员配备清单及培训记录	
拟使用单位意见	 负责人签字 （公章） 日期：		
备注			

表 A.2 场地驾驶技能考场基本情况表

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场										
考 场 地 址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）										
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所										
场 地 面 积	9634 m ²					小时期级考试人次			20 人		
考 试 车 型 及 考 车 数 量	车型	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C5		
	数量						1	1			
场地项目设施 (小车考场)	项目名称	数量				项目名称	数量				
	倒车入库	5				直角弯道	3				
	侧方停车	4				曲线弯道	2				
	坡道定点停车和起步	2									
场地项目设施 (大型客货车考场)	项目名称	数量				项目名称	数量				
	桩考					起伏路行驶					
	坡道定点停车和起步					窄路掉头					
	侧方停车					模拟隧道					
	通过单边桥					模拟连续急弯山区路					
	曲线行驶					模拟高速公路					
	直角转弯					模拟雨雪天湿滑路面					
	通过限宽门					模拟紧急情况处置					
	通过连续障碍										
申报单位意见	负责人签字:  (单位盖章)  日期: 月 日										
备 注											

注: 申请使用验收的申报单位为设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门, 报公安部交通管理局的备案单位为省级公安机关交通管理部门。

表 A.3 场地驾驶技能考场运行测试报告

考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场
考 场 地 址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所
工程验收时间	2020 年 10 月
测试次数	300 次（应不少于场地小时周期考试人次）
系统运行状况	正常
故障情况	1.车载电脑无信号。 2.定位偏差。 3.车载手柄接触不良。
拟使用单位意见	 负责人签字:  （单位盖章） 日期:
备 注	



表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场					
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）			考场分类	☐ I类、 ☐ II类	
业主单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司					
报使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所					
考试系统	型号：LC2-C-G2					
	评阅方式： ☐ 差分卫星定位、 ☐ 传感器、 ☐ 其它：_____					
	生产单位：福州开发区凯特机电有限公司					
考试车辆	车型	厂牌型号	数量（辆）	车型	厂牌型号	数量（辆）
	C1	起亚	1			
	C2	起亚	1			
考试项目	I类车考试项目： 倒车：倒车入库 4 个，侧方停车 3 个，坡道定点停车和起步 2 个，曲线行驶 2 个，直角转弯 2 个； 起步：倒车入库 1 个，侧方停车 1 个，坡道定点停车和起步 1 个，曲线行驶 1 个，直角转弯 1 个； 小时期望考试人次 35 人/小时，实际 20 人/小时，考试频率 3 次/周。					
	II类车考试项目： A1：桩考 1 个，侧方停车 1 个，坡道定点停车和起步 1 个，曲线行驶 1 个，直角转弯 1 个，单边桥 1 个，限宽门 1 个，连续障碍 1 个，起伏路 1 个，窄路掉头 1 个； A2：桩考 1 个，侧方停车 1 个，坡道定点停车和起步 1 个，曲线行驶 1 个，直角转弯 1 个，单边桥 1 个，限宽门 1 个，连续障碍 1 个，起伏路 1 个，窄路掉头 1 个； B1：桩考 1 个，侧方停车 1 个，坡道定点停车和起步 1 个，曲线行驶 1 个，直角转弯 1 个，单边桥 1 个，限宽门 1 个，连续障碍 1 个，起伏路 1 个，窄路掉头 1 个； B2：桩考 1 个，侧方停车 1 个，坡道定点停车和起步 1 个，曲线行驶 1 个，直角转弯 1 个，单边桥 1 个，限宽门 1 个，连续障碍 1 个，起伏路 1 个，窄路掉头 1 个； 小时期望考试人次 人/小时，实际 人/小时，考试频率 次/周。					

表A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
资料审查	业主单位	申请使用验收考场的业主单位应提供法人资格证明。	✓
		业主单位法人应提供考场建设用地的所有权或者使用权证明,并提供符合国家相关法律法规的声明。	✓
	资料一致性	考场提交的考场基本情况表、建设用地证明、招投标文件、平面布置图、工程验收合格材料、考试系统材料、消防安全等材料等与考场现场一致。	✓
管理制度及人员	管理制度	考试前考试场地、考试车辆、音视频监控、考试系统等检查要求。	✓
		考试过程中设备设施、考场秩序、异常情况处置等的管理要求。	✓
		考试设施日常维护、管理制度。	✓
	工作人员	配备承担咨询引导、场地巡查、安全管理、设备设施巡查及秩序维护人员。	✓
		配备的人员有明确的职责要求。	✓
考试车辆	考试车型	考场考试车型的长、轴距应符合GA 1029-2017中8.1的要求,测试记录见表A.5。	✓
	车辆要求	考试车设置了考试用车标志、车辆编号,考试用车标志符合省级公安机关交通管理部门的要求。	✓
		考试车辆未安装除后视镜之外的间接视野装置、副高台等可辅助考试操作的装置,未固定油门、拆除原车座椅或头枕等。	✓
考试场地	公告设施	在公共区域设置了场地设施分布图、考试方案诱导图、场地运行服务规章公告、相关信息公告设施以及考试过程视频实时播放等设备。	✓
	候考区	公布考试项目、评判标准、收费标准、考试员和工作人员姓名、照片、举报电话投诉电话等内容。	✓
		配备有考试组织动态信息公告、用于安全管理的视频监控设备及考生身份认证设备。	✓
		配备有用于播放交通安全宣传片的设备。	✓
		配置数量足够的休息座椅,提供饮水机、公布交通线路等便民措施。	✓
	控制中心	配备有门禁设备、用于考试过程监控的显示和控制设备。	✓
		配备有监控控制中心的视频设备。	✓
	考试区道路	建筑限界应符合GA 1029-2017中6.2.2的要求。	✓
		合理设置缓和曲线、超高、加宽等;除考试项目有规定外,场地内半径大型车道应大于等于12m,小型车道应大于等于8m。	✓
		场地道路的路面设计轴载应采用双轮组单轴载100kN;除考试项目路段外,积雪或冰冻地区的主路最大纵坡不应大于6.5%,其它地区主路最大纵坡不应大于6%。	✓
		场地道路排水应顺畅,保证场地设施正常使用和路基、路面不因积水而损毁。	✓

表A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
考试场地 (续)	对考生行走路线与考试车辆行驶路线进行有效隔离或引导;考试路线设置合理、顺畅,自然形成车辆流动;除考试项目有规定外,考试项目区域内地面平整。	✓
	与外界应采用物理隔离,未经身份认证的人员不能进入考试区。	✓
	无障碍考试车辆行驶视线或妨碍观察考试车辆的障碍物。	✓
	考试项目衔接处设置有缓冲路段。	✓
	考试项目前应设置项目名称标志,设置位置应在考试项目前 10m 内且对考试过程无影响;标志应包括项目名称、编号等;当考场有多个考试车型时,应包含对应车型信息。	✓
	设置项目名称路面标识时,路面标识应施划在考试项目区域外(项目入口处),且文字书写方向垂直于行驶方向。	✓
	道路交通设施不存在刚性棱角等可能造成人员损伤的尖锐凸出部位。	✓
	道路一侧至路肩边缘不足 2m 存在大于等于 1m 的落差时,应设置防护设施。	✓
	道路侧向净空范围内或道路转弯、分流路口等处存在可能与车辆发生刚性碰撞的物体前应设置有效的消能物体或设施。	✓
	考试车辆尺寸误差大于等于 2% 时,应分别设置考试项目图形及设施;靠岸时,不同车型应标识清晰。	✓
	道路边缘线和库位线宽度应为 150 mm,颜色应为白色或黄色(同一条标线的颜色一致),区分虚线和实线。	✓
	道路的宽度应大于等于考试项目图形宽度要求;考试项目图形线外侧 300 mm 内,不应有影响考试评判的设施。	✓
	倒车入库、桩考、侧方停车、通过连续障碍、通过单边桥等项目不宜设置在非视觉隔离设施(如栅栏等)附近。	✓
	项目图形应与 GA 1029-2017 中 6.4 规定的图形一致,尺寸误差应在 $\pm 1\%$ 以内;连装障碍项目圆拱和单边桥项目桥体截面尺寸误差应小于等于 ± 10 mm;测试记录见表 A.5。	✓
	桩杆或标杆直径应不小于 20 mm 且不大于 40 mm,大型客车高度应高于考试车辆 300 mm 以上,其余车型应高于考试车辆 60 mm 以上;桩杆或标杆一端离开原位大于 500 mm 后回位的回位时间应不大于 20 s。	✓
	坡道定点停车和起步项目中桩杆线中心线延长线上应设置停车桩杆。	✓
	模拟连续急弯山区路应设置限速、警告标志,至少包括急弯和窄弯各一个,同一弯道内上坡、下坡应连续,纵坡坡度应在 3%~5% 之间,中心线应为黄色单虚线(直线段)或黄色单实线(弯道段)。	✓
	模拟隧道入口应设置前照灯使用标志。	✓
	模拟高速公路应设置入口指示标志、分道限速标志、地面限速标记、出口预告标志、出口指示标志、出口匝道限速标志。	✓
	模拟湿滑路面外侧应设置对车辆无损的安全防护设施。	✓
	考试项目内不应存在项目图形要求以外的标志、标线及设施。	✓

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表 (续)

检查项目	检查要求		检查记录
考试系统	电气部件	控制中心计算机和服务器等使用备用电源的理论正常工作时间应大于等于 10 min; 车载设备在考试车辆熄火时, 正常工作时间应大于等于 10 min。	✓
		场考系统的交流电源主供电端应安装过载、漏电、短路等保护装置和防雷装置, 应使用快速熔断器保护内部电路。	✓
	身份认证	考试系统应能进行身份认证, 认证方式宜采用身份证信息读取、指纹比对、人脸识别等, 比对响应时间应小于 3 s。	✓
	系统与场地匹配性	考试场地各考试项目区域内的无线通信信号满足考试数据传输要求。	✓
		考场备案的考试项目模型、考试车辆模型应与场地设施、考试车辆一致。	✓
	考试系统评判	场考系统应能通过语音或文字方式下达考试指令, 告知考试结果; 指令内容不得对考生的考试操作产生帮助作用。	✓
		场考系统生产企业应提供系统评判、软件功能与第三方机构检测报告中描述一致的声明, 考场业主单位应提供按标准要求使用考试系统的声明。	✓
采用抽取的考试车在考试场地上进行实车模拟测试, 测试中应有效控制车辆行驶速度, 逐渐形成测试情形, 测试评判要求及记录见表 A.6。		✓	
数据安全 管理	操作日志	应用软件应对系统参数设置或修改、操作用户添加或删除、用户权限修改等自动生成日志, 日志应无法在界面删除、修改或覆盖。	✓
		日志信息应包含操作日期、操作时间、操作人员、操作内容等信息。	✓
	数据库审计	考试系统数据库应对系统参数、考试扣分项、考试开始、考试结束、考试扣分、考试过程图片、考试成绩、轨迹信息等篡改内容进行审计。	✓
		审计内容包括数据库用户名、主机网络地址 (IP 地址)、操作日期、操作时间、表对象、操作类型、审计内容等关键信息, 保存时间应不少于 3 年。	✓
	数据库用户安全	数据库所有默认用户的缺省密码或空密码应更改, 密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中三者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 10 位以上长度。	✓
	数据库备份	考试系统数据库应具有备份功能, 能定期备份考试系统数据, 并根据需要恢复到最近的数据信息。	✓
	应用安全	操作用户角色应分为系统管理员、系统操作员、考试员, 不同用户角色应根据业务需求限制性给予不同的管理权限。	✓
		操作用户密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中两者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 6 位以上长度, 使用空密码无法登录系统。	✓
		应用软件应能限制非法登录次数, 登录超时应能自动断开, 当以错误的用户名或密码登录时, 系统应能自动提示。	✓
		应用服务器和数据库服务器应限制默认账户的访问, 默认账户 (GUEST 等账户) 应禁用。	✓
	应用服务器和数据库服务器应启用登录失败处理功能, 启用账户锁定策略, 设置最大尝试次数和锁定时间等。	✓	

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
音视频 监控	控制中心应能实时监视和保存考试车辆驾驶室音视频。	✓
	视频应清晰反映驾驶员、副驾驶区域及考生考试时操作情况,分辨率应不小于(320×240)像素点,拍摄角度和清晰度应能分辨面部特征。	✓
	音频监控拾音范围应覆盖考试车辆驾驶室。	✓
	应能在每个考试项目中随机抓拍1张考生图片,图片上应叠加拍摄时间信息,精确到秒;图片分辨率应不小于(320×240)像素点,反映考生脸部特征的图片信息应不小于(50×50)像素点,图片文件不超过300kB。	✓
	出现视频信号缺失、摄像头被遮挡等异常情况应在控制中心自动报警。	✓
	控制中心应能实时监视和保存每个考试项目视频。	✓
	视频应能清晰反映考生考试时考试车辆的运行情况(如车身出线、车轮压线等),分辨率应不小于(640×480)像素点,清晰度应能分辨车辆类型、颜色、轮廓和车身编号。	✓
	出现视频信号缺失等异常情况时应能在控制中心自动报警。	✓
	应能按考生姓名、身份证明号码、考试时间、考试车辆等关键字段进行查询和回放。	✓
	能同步播放驾驶室音视频、场地项目视频、考试过程信息。	✓
	驾驶室音视频应从考生考试开始到结束连续播放。	✓
	场地项目视频应按考试车辆运行轨迹自动进行切换,从考试车辆进入考试项目开始播放直至考试车辆离开该项目,考试车辆在非考试项目区域行驶时场地项目视频应播放过渡画面。	✓
	考试过程信息应包括考试车辆编号、考生信息、当前时间、当前项目、实时扣分等。	✓
	多画面音视频应支持MP4或avi格式播放,清晰度同驾驶室监控和场地监控的要求;监控记录应不能分段删除或修改。	✓
	应具有保存按场地小时期望考试人次计算的3年内监控记录的存储设备,并支持远程查询和访问。	✓
其他检查 情况		
实训练习 考试人次	考试平均运行时间:小型汽车 650 s 大型汽车 _____ s 中型汽车 _____ s 摩托车 _____ s 牵引车 _____ s 场地可运行车辆数 10 辆(不含排队车辆)、小时考试人次 _____ 人	场地小时期望 考试人次
验收人员	王涌滨 张以成	验收日期 2020年10月22日
复核人员	张以成	复核日期 2020年10月22日

0529010032560

表 A.6 小型汽车、低速载货汽车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围 (单位为米)	结果
1	车辆尺寸	车型 C1 C2 小型汽车 厂牌型号 起亚牌焕驰 车长 4.300 m ✓ 车宽 1.700 m ✓ 轴距 2.570 m ✓		合格
2	倒车库	车位长 5.000 m ✓ 库宽 2.300 m ✓ 路宽 6.450 m ✓ 控制线距离 6.450 m ✓ 车道控制线外侧的净空取值 1.3 m ✓		合格
3	上坡坡道	停车桩杆线距坡底距离 14.9 m ✓ 全坡长 24 m ✓ 坡度 10 % ✓ 车道宽 4.87 m ✓ 桩杆线宽度 0.3 m ✓ 停车控制线到停车桩杆线边缘距离 0.4 m ✓		合格
4	侧方停车位	车位长 7.450 m ✓ 车位宽 2.500 m ✓ 车道宽 3.350 m ✓		合格
5	曲线弯道	路宽 3.5 m ✓ 半径 7.5 m ✓ 弦长 13.858 m ✓ 弦高 2.87 m ✓		合格
6	直角弯道	路长 7.5 m ✓ 路宽 3.570 m ✓		合格
验收人员		王通溪 李以成	验收日期	2020年10月22日
复核人员		朱丹	复核日期	2020年10月22日



表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场				
考试车型		C1	车牌号	新N41922	车号	16号
检查记录						
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果		
1	通用要求	测试过程中未系安全带或解开安全带	未按规定使用安全带, 不合格	✓		
2		挡位置于1挡 (C1) 或未在驻车挡 (C2或C5) 启动发动机	启动发动机时挡位未置于空挡 (驻车挡), 不合格	✓		
3		测试过程中熄火	因操作不当造成发动机熄火一次, 扣10分	✓		
4		发动机启动后, 持续点火2-3s	发动机启动后, 不及时松开启动开关, 每次扣10分	✓		
5	倒车入库	车身出右库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格	✓		
6		车身出左库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格	✓		
7		车身出后库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格	✓		
8		车身前端未过库位控制线停止向前行驶	倒库不入, 不合格	✓		
9		倒车前车辆任一前轮触地点未过控制线	在倒车前, 未将两个前轮触地点均驶过控制线, 不合格	✓		
10		车身出库位前左、右转角处 (传感器型)	车身出线, 不合格	✓		
11	侧方停车	车轮轧左侧车道边线内侧不超过5cm	行驶中车轮触轧车道边线, 扣10分	✓		
12		车身出右库位线内侧不超过5cm停止向前出库	车辆入库停止后, 车身出线, 不合格	✓		
13		车身出左库位线内侧不超过5cm停止向前出库		✓		
14		车身出库位底线内侧不超过5cm		✓		
15		出库时未开启左转向灯	出库时不使用或错误使用转向灯, 扣10分	✓		
16	坡道定点停车和起步	行驶中车轮轧道路边缘线内侧不超过5cm	行驶中车轮轧道路边缘线, 不合格	✓		
17		车辆最前端停在桩杆线上边缘外不超过5cm	车辆停止后, 车身距离路边边缘线超出30 cm, 未超出50 cm扣10分	✓		
18		车辆最前端停在桩杆线下边缘外不超过5cm		✓		
19		车辆最前端停在下控制线上边缘下方不超过5cm	车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 且前后超出50 cm, 不合格	✓		
20		车辆最前端停在上控制线下边缘上方不超过5cm		✓		
21		停车后, 不拉驻车制动器	停车后, 未拉紧驻车制动器, 扣10分	✓		
22	曲线行驶	车轮轧第一段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓		
23		车轮轧第二段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓		
24	直角转弯	左前轮轧入口左侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓		
25		右后轮轧入口右侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓		
验收人员		王海滨	验收日期	2020年10月23日		
复核人员		张辉	复核日期	2020年10月23日		

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场			
考试车型		C2	车序号	新N44425	车号
检查记录					
序号	考试项目	测试情形	评判结果要求	实测结果	
1	通用要求	测试过程中未系安全带或解开安全带	不按规定使用安全带, 不合格	✓	
2		挡位置于1挡 (C1) 或未在驻车挡 (C2或C6) 启动发动机	启动发动机时挡位未置于空挡 (驻车挡), 不合格	✓	
3		测试过程中熄火	因操作不当造成发动机熄火一次, 扣10分	✓	
4		发动机启动后, 持续点火2-3s	发动机启动后, 不及时松开启动开关, 每次扣10分	✓	
5	倒车入库	车身出右库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格	✓	
6		车身出左库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格	✓	
7		车身出后库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格	✓	
8		车身前端未过库位控制线停止向前行驶	倒库不入, 不合格	✓	
9		倒车前车辆任一前轮触地点未过控制线	在倒车前, 未将两个前轮触地点均驶过控制线, 不合格	✓	
10		车身出库位前端左、右转角处 (传感器型)	车身出线, 不合格	✓	
11	侧方停车	车轮轧左侧车道边线内侧不超过5cm	行驶中车轮触轧车道边线, 扣10分	✓	
12		车身出右库位线内侧不超过5cm停止向前出库	车辆入库停止后, 车身出线, 不合格	✓	
13		车身出左库位线内侧不超过5cm停止向前出库		✓	
14		车身出库位底线内侧不超过5cm		✓	
15		出库时未开启左转向灯	出库时不使用或错误使用转向灯, 扣10分	✓	
16	坡道定点停车和起步	行驶中车轮轧道路边缘线内侧不超过5cm	行驶中车轮轧道路边缘线, 不合格	✓	
17		车辆最前端停在桩杆线上边缘外不超过5cm	车辆停止后, 车身距离路边缘线超出30 cm, 未超出50 cm扣10分	✓	
18		车辆最前端停在桩杆线下边缘外不超过5cm		✓	
19		车辆最前端停在下控制线上边缘下方不超过5cm	车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 且前后超出30 cm, 不合格	✓	
20		车辆最前端停在上控制线下边缘上方不超过5cm		✓	
21		停车后, 不拉驻车制动器	停车后, 未拉紧驻车制动器, 扣10分	✓	
22	曲线行驶	车轮轧第一段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓	
23		车轮轧第二段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓	
24	直角转弯	左前轮轧入口左侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓	
25		右后轮轧入口右侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格	✓	
验收人员		王海霞 孙文斌	验收日期	2020年10月28日	
复核人员		孙文斌	复核日期	2020年10月28日	

表 A.11 限期整改通知书

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考场	
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西园）	
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
业主单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司	
不符合项 汇总	不符合项描述	验证方式
	1. 通用评判中途停车超过5s开始评判	☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
	2. 通用评判空档滑行超过7s开始评判	☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
	3. 单边斜侧位停车超差0.2m	☐ 整改材料复核 ☒ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
备注	1、考场应于2020年10月30日前完成上述不符合项的整改，并由申请单位向验收组提交整改材料； 2、需要现场验证的，验收组在复核整改材料后组织现场验证。	
验收组：	朱海溪 王双成 2020年10月30日	业主单位：阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司 2020年10月22日

整改报告

新疆维吾尔自治区公安厅交警总队：

阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司科目二考试场于 2020 年 10 月 22 日，由新疆维吾尔自治区交警总队根据《新疆维吾尔自治区机动车驾驶人科目二、科目三考试场验收（检查）管理办法》进行验收。在验收过程中提出 3 项需整改问题，责令于 2020 年 10 月 27 日前上报整改材料。现我考场进行了认真专项整改，附整改图片在后。请公安厅交警总队领导审阅！


阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司

2020 年 10 月 27 日



LOGO 5发现问题及整改

- 1、中途停车评判时间不精确
整改：已调整



LOGO

5发现问题及整改

3、B2单边桥左右桥纵向距离超出0.25m

整改：已调整

调整前：



调整后：



表 A.12 场地驾驶技能考场验收报告

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场		
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)		
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
业主单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司		
验收依据	1. GA/T 1030.2-2017《机动车驾驶人考场使用验收规范 第2部分: 场地驾驶技能考场》; 2.		
验收日期	____年__月__日		
验收组成员	姓名	单 位	职称/职务
验收结论意见	根据现场验收情况, 验收结论意见为: ☐ 验收合格。 ☐ 限期整改, 复核通过后验收合格。 ☐ 验收不合格。 验收组成员签字: _____ 年 月 日		
整改复核	1. 整改材料提交情况: ☐ 申请单位于____年__月__日向验收组提交了不符合项整改材料。 ☐ 申请单位未在规定时间内向验收组提交整改材料, 验收不合格。 2. 整改复核情况: ☐ 通过。 ☐ 不通过。 验收组长签字: _____ 年 月 日		
备 注	1. 本报告应附有验收记录。 2. 存在不符合项时应附限期整改通知书及不符合项整改材料。		



表 A.13 场地驾驶技能考场验收结果通知书

验收结果通知书

编号: _____

(申请单位): 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

按《机动车驾驶人考场使用验收规范 第2部分: 场地驾驶技能考场》(GA/T 1030.2)的要求, 对你单位申请验收的阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目二考试场 (地址: 阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)); 考试车型: C1, C2; 考试系统型号: LC2-C-G2) 于 _____ 年 _____ 月 _____ 日进行了现场验收, 验收结论为合格/不合格。

验收单位: _____ (盖章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

表 A.13 验收或检查报告封面

机动车驾驶人考试场使用验收承诺书

考试场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考试场
考试场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)
使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所
考试场初验情况	我地区根据《机动车驾驶人考试场建设和管理办法》相关建设要求,现已在我地区建成阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考试场,支队验收组对以上考场进行初验,对存在的问题已进行了整改,现在已验收合格。
承诺内容	1 该机动车驾驶人考试场初验过程规范严谨,初验结果真实有效。 2 该机动车驾驶人考试场资料完备、项目完成、尺寸准确、设施齐全、小时考试人次符合要求、日常管理制度健全、无不符合项。
承诺人及承诺单位	签字(盖章) 单位阿克苏地区公安局交警支队
备注	1 本承诺书一式两份,分别留存交警支队、交警总队。 2 承诺人须为交警支队主要领导



2. 经新疆维吾尔自治区公安厅交警总队组织的考试场科目 三验收报告

GA/T 1030.3—2017

使用验收报告

省公安检验第 0055 号

设施名称 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考试场

设施地址 阿克苏经济技术开发区浦江产业园(西园)

使用单位 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

验收单位 

注：加盖印章有效。



表 A.1 验收申请表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考场		
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)		
建设单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司		
工程验收时间	2019年10月		
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
拟使用单位负责人	阿勒	联系人	
传真		联系电话	13899257000
验收文件清单	1	使用验收申请表	
	2	考场基本情况表	
	3	除实际建造以外的考场建设用地的所有权或者使用权证明	
	4	考场建设或使用的招投标文件、合同	
	5	考试路线图及考试路段交通流量资料	
	6	工程验收合格证明文件(含隐蔽工程验收报告)	
	7	考试系统设备清单及标准符合性检测报告	
	8	系统拓扑图、系统使用说明书	
	9	考试系统软件产品登记证书	
	10	考场运行测试报告	
	11	消防安全检查合格文件	
	12	岗位设置、人员配备清单及培训记录	
拟使用单位意见	负责人签字	 (公章) 日期:	
备注			



表 A.2 道路驾驶技能考场基本情况表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考试场																	
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)																	
招使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所																	
考试车型 及考车数量	车型	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3									
	数量	2	2	2		3	20	2										
项目设施设置	设施设置内容		数量		项目名称		数量											
	双向4车道道路		1		候考区		1											
	双向2车道道路		1		停车区		1											
	有信号控制交叉口		6		公平栏		21											
	无信号控制交叉口		4		常用标志、标线													
	大车考试路线数量、长度		3、10.4km		学校区域、公共汽车站、人行横道或模拟的学校区域、公共汽车站、人行横道标志		9											
	小车考试路线数量、长度		1、3.4km															
	考试路段交通流量资料:																	
申报单位意见	负责人签字   (单位盖章) 日期: 年 月 日																	
备 注																		

注: 申报使用验收的申报单位为设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门, 申报使用验收的申报单位为新疆公安厅交通管理部门

表A.3 道路驾驶技能考场进行测试报告

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考场	
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)	
报使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
工寿验收时间	2019年10月	
测试次数	300次	
系统运行状况	正常	
故障情况	1.车载主机断电。 2.定位偏差。 3.车载档位接触不良。	
报使用单位意见	负责人签字:   (单位盖章) 日期: 年 月 日	
备 注		



表 A.4 道路驾驶技能考场验收记录表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考试场					
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园（西面）					
主办单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司					
拟设单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所					
考试系统	型号：LK3-G2					
	生产单位：福州开发区新航机电有限公司					
考试车辆	车型	厂牌型号	数量（辆）	车型	厂牌型号	数量（辆）
	C1	起亚	20	B2	东风	2
	C2	起亚	2	A3	东风	2
	A1	中通	2		中通	
	A2	东风	2			
检查项目	检查要求					检查记录
资料审查	业主单位	申请使用验收考场的业主单位应提供法人资格证明。				合格
		业主单位法人应提供考场建设用地的所有权属使用证明，并承诺符合国家相关法律法规规定的声明。				合格
	资料一致性	考场提交的考场基本情况表、建设用地证明、招投标文件、考试路线图、工程验收合格材料、考试系统材料、消防材料与安全材料等与考场现场一致。				合格
管理制度及人员	管理制度	考试场考试道路及设施、考试车辆、音视频监控、考试系统等检查要求。				合格
		考试过程中设备设施、考场秩序、异常情况处置等的管理要求。				合格
		考试车辆日常维护、管理制度。				合格
	工作人员	配备承担引导、路线巡查、安全管理、设备设施及秩序维护的人员。				合格
		配备的人员有明确的新要求。				合格



表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录	
考试车型	考试车型的年长、轴距应符合 GB 1029-2017 中 8.1 的要求; 车型 C1、C2 / 牌照号: 湘A·E2, 年长 3.378 m	合格	
	考试车辆设置了明显的考试用车标志、车辆编号。考试用车标志符合省级公安机关交通管理部门的要求。	合格	
考试车辆 车辆要求	进行夜间考试的车辆, 安装考试车辆灯箱、粘贴车身反光标识。	合格	
	除三轮汽车和摩托车外的考试车辆, 应装备考试员使用的副制动踏板和后视镜装置。	合格	
	考试车辆未安装除后视镜之外的间接视野装置、副离合器等辅助考试操作的装置, 未固定油门, 拆除副座椅头枕等。	合格	
	考试车辆加装设备未破坏转向系、制动系等安全系统的性能, 未破坏原车电气系统。	合格	
	加装设备安装固定可靠, 使用方便, 没有可能使人受伤的尖锐凸出物。	合格	
考试场地	公告设施	在公共区域设置了考试线路图、考试方案示意图、场地运行服务规章公告、相关信息公告设施以及考试过程视频实时播放设备。	合格
	候考区	配备考生身份认证设备。	合格
		公布考试项目、评判标准、收费标准、考试员和工作人员姓名、照片、举报电话等内容。	合格
		配备有考试组织动态信息公告设备, 用于安全管理的视频监控设备。	合格
		配备有用于播放交通安全宣传片的设备。	合格
	控制中心	配置数量足够的休息座椅, 提供饮水机、公布公共交通线路等便民服务措施。	合格
		配备有门禁设备, 用于考试过程监控的显示和控制设备。	合格
考试路线	路段设置	配备有监控控制中心的视频设备。	合格
	交通流量	考试路段包含: 双向 4 车道道路; 双向 6 车道道路; 有信号控制交叉口; 无信号控制交叉口; 学校区域、公共汽车站、人行横道或模拟学校区域、公交车站、人行横道的标志。	合格
	路段长度和数量	采用通行社会车辆的规范和交通道路, 汽车单向流量不少于 60 辆/小时。	合格
	标志、标线	大型车每套考试路线不少于 10 km, 小型车每套考试路线不少于 3 km, 每种车型考试路线设置不少于 3 条。	合格
		路段的交通标志、标线设置符合 GB 5768.2、GB 5768.3 的要求。	合格
		考试路段标志和标线设置明显指示标志, 标线干每公里设置重实线标志; 不设置项目名称标志。	合格
	安全防护设施	在通往考试路段的道路上, 设置明显的考试路线警告标志, 警告标志式样符合 GB 5768.2 的要求。	合格
考试路段具有危险路段的地方, 设置路侧护栏等安全防护设施, 安全防护设施的设置符合 JTJ 051 的规定。		合格	

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
考试系统	控制中心计算机和服务器应有备用电源,使用备用电源的理论正常工作时间应大于等于10 min。 车载设备在考试车辆熄火时,正常工作时间应大于等于10 min。	合格
	路考系统的交流电源主供电端应安装过载、漏电、短路等保护装置和防雷装置,应使用快速熔断器保护内部电路。 考试系统应对考生身份进行比对确认,比对响应时间应小于3 s,身份确认宜采用身份证信息读取、指纹比对、人脸识别等方式。	合格
	路考系统应采用计算机辅助评判和人工评判相结合的方式对路考过程进行评判。 在未完成所有考试项目或考试里程未达到要求时,路考系统应不能判定考试合格。	合格
	路考系统应具备人工评判功能,在考试过程中,路考系统的人机信息交互设备应能显示考试项目对应的评判和分项,并能够向评判结果录入路考系统。	合格
	路考系统应能通过语音或屏幕方式下达考试指令,告知考试结果;指令内容不应应对考生的考试操作产生辅助作用。 路考系统宜采用人工触发和系统预设相结合的指令发布模式。	合格
	通过人行横道线、学校区域、公共汽车站项目不应发布语音考试指令。 直线行驶、变更车道、靠边停车、会车、超车项目宜采用人工触发方式发布考试指令。	合格
	人机信息交互设备应根据考试车辆的实时位置,显示适合人工触发的考试项目。	合格
	应能实时显示当前的考试状况,包括考试车辆序号、考生姓名、已考考生列表、未考考生列表等。 应能选取任意考试车辆实时监控其音视频信息、考试过程信息,并可以直接监督和干预其考试过程。	合格
	应能选取任意考试车辆实时监控其运行位置,当前考生的已考试里程、已扣分项目、当前分数等。 应能通过电子地图实时监控所有考试车辆位置,电子地图内显示的车辆位置应与车辆在道路上的实际位置一致。	合格
	应能与考试车辆进行实时双向通话,实时显示考试车辆的异常报警信息。	合格
	车载端与控制中心之间的考试过程信息应实时传输,其它信息可以存在车载端用移动介质传输。 全部考试车辆同时考试时,各考试车辆与控制中心设备之间应能实时传输信息和音视频信息应能可靠传输。	合格

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
考试系统 (续)	成绩单打印功能	应能自动或手动打印成绩单。
		合格成绩单上应有3张考试照片并叠加拍摄时间,时间信息应精确到秒。
		合格成绩单上的3张照片应为同一考试中不同考试项目中抓拍的照片,清晰度应能分辨面部特征。
	项目设置与实际道路相符性	考试项目设置应与实际道路状况相符合,对考试路段存在的路口、人行横道线、学校、公共汽车站等,路考系统应按实际状况进行检测评判。
	系统与道路匹配性	考试道路区域内的无线通信信号满足考试数据传输要求。
数据安全 管理		考场备案的考试道路模型、考试车辆模型应与道路设施、考试车辆一致。
	操作日志	应用软件应对系统参数设置或修改、操作用户添加或删除、用户权限修改等自动生成日志,日志应无法在界面删除、修改或覆盖。
		日志信息应包含操作日期、操作时间、操作人员、操作内容等信息在内的操作日志。
		考试系统生产企业应提供评测软件升级或更新生成相应日志的声明。
	数据库审计	考试系统数据库应对系统参数、考试扣分项、考试开始、考试结束、考试扣分、考试过程图片、考试成绩、轨迹信息等修改内容进行审计。
		审计内容应包括数据库用户名、主机网地址(IP地址)、操作日期、操作时间、表对象、操作类型、审计内容等关键信息,保存时间应不少于3年。
	数据库用户安全	数据库所有默认用户的缺省密码或空密码应更改,密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中三者以上组合要求,不应包含用户名,至少10位以上长度。
	数据库备份	考试系统数据库应具有备份功能,能定期备份考试系统数据,并应记录备份数据信息。
	应用安全	操作用户角色应分为系统管理员、系统操作员、考试员,不同用户角色应根据业务需求限制给予不同的管理权限。
		操作用户密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中两者以上组合要求,不应包含用户名,至少8位以上长度;使用空密码应无法登录系统。
		应用软件应能限制非法登录次数,登录超时应能自动断开,当以错误的用户名或密码登录时,系统应能自动提示。
		应用服务器和数据库服务器应限制默认帐户的访问,默认帐户(GUEST等帐户)应禁用。
		应用服务器和数据库服务器应启用登录失败处理功能,启用账户锁定策略,设置最大尝试次数和锁定时间等。
	其他要求	考试系统生产企业应提供考试系统无屏幕考试扣分项、修改考试数据、修改考试参数等违规功能的声明,考场业主单位应提供按标准要求使用考试系统声明。
	参数校验	路考系统应对考试车辆模型和考试道路模型参数进行校验,校验结果不符的应不能开始考试。考试系统生产企业应提供路考系统具备对考试评判软件进行安全确认的功能。

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
音视频 监控	控制中心应能实时监控和保存考试车辆驾驶室视频。	合格
	视频应清晰反映驾驶区域考生考试时操作情况和副驾驶员区域人员情况。分辨率应不小于(1280×240)像素点,拍摄角度和清晰度应能分辨考生面部特征。	合格
	音频监控拾音范围应覆盖考试车辆驾驶室。	合格
	应在每个考试项目中随机抓拍1张考生图片,图片上应叠加拍摄时间信息,精确到秒;图片分辨率应不小于(1280×240)像素点,反映考生面部特征的图片信息应不小于(100×60)像素点;图片文件不超过300kB。	合格
	出现视频信号缺失、摄像头被遮挡等异常情况时应在控制中心自动报警。	合格
	控制中心应能实时监控和保存考试车辆运行前方视频。	合格
	视频应清晰反映车辆正前方半径50 m、角度45°扇形区域交通情况,分辨率不小于(1280×240)像素点,清晰度应能分辨道路交通状况。	合格
	出现视频信号缺失等异常情况时应在控制中心自动报警。	合格
	应能按考生姓名、身份证号码、考试时间、考试车辆等关键字段进行查询和回放。	合格
	能同步播放驾驶室音视频、考试车辆运行前方视频及考试过程信息。	合格
	驾驶室音视频和考试车辆运行前方视频应能按考生考试开始到结束连续播放。	合格
	考试过程信息应包括考试车辆编号、考生信息、当前时间、当前项目、实时扣分等。	合格
	本画面存储应支持H.264或H.265格式播放,清晰度应满足驾驶室监控和考试车辆运行前方监控的要求;监控记录应不能分段删除或修改。	合格
	应具有保存3年内监控记录的存储设备,并支持远程查询和访问。	合格
	音视频在线查询回放时间不少于3年,并支持远程查询和访问。	合格
其他检查情况		
验收人员	陈永红 何明	验收日期 2020年11月11日
复核人员		复核日期 2020年11月11日

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录

考场名称: 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所科目三考试场					
考试车型		车牌号	车号		
检 查 记 录					
序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实际结果	备注
1	通用要求	不按规范使用安全带	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
2		越线、关闭车内视频监控设备	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
3		不按考试员指令行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
4		启动发动机时档位未置于空挡(驻车挡)	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
5		起步时车辆后轮距离大于 30 cm	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
6		使用挡位与车速长时间不匹配,造成车辆发动机转速过高或过低	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
7		车辆在行驶中连续 2 次换挡不道	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
8		行驶中空挡滑行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
9		不按交通信号、标志、标线信号行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
10		不按规定速度行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
11		车辆行驶中骑轧车道中心实线或者不遵边缘实线	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
12		长时间骑轧车道分界线行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
13		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
14		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前,开转向灯少于 1 s 即转向	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
15		连续变更两车道或两车以上车道	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
16		将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
17		因观察、判断或者操作不当出现危险情况	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
18		起步时车辆后溜,但后轮距离小于 30 cm	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
19		起步或行驶中挂挡摘挡	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
20		因操作不当造成发动机熄火一次	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
21	上车准备	未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
22		制动气压不足起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
23		车门未完全关闭起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
24	起步	启动发动机时, 挡位未置于空挡 (驻车挡)	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
25		不松驻车制动器起步, 未及时纠正	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
26		不松驻车制动器起步, 但能及时纠正	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
27		发动机启动后, 不及时松开启动开关	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
28		起步时车辆发生闯跳	扣 5 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
29		起步时, 加速踏板控制不当, 致使发动机转速过高	扣 5 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
30	直线行驶	方向控制不稳, 不能保持车辆直线运行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
31	加减挡位操作	未按指令平稳加、减挡	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
32		车辆运行速度和挡位不匹配	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
33	靠边停车	考试员发出靠边停车指令后, 未能在规定的距离内停车	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
34		停车后, 车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘线	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
35		下车后不关闭车门	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
36		停车后, 车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘线超出 50cm	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
37		停车后, 车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘线超出 30cm, 未超出 50cm	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
38		停车后, 未拉紧驻车制动器	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
39		拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
40		下车前不将发动机熄火	扣 5 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
41	直行通过路口	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
42		不按規定停車瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
43	路口左转弯	不按規定減速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
44		不按規定停車瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
45		左转弯通过路口时, 未靠路口中心点左侧转弯	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
46	路口右转弯	不按規定減速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
47		不按規定停車瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
48	通过人行横道线	不按規定減速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
49	通过学校区域	不按規定減速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
50	通过公共汽车站	不按規定減速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	被考评项	评判结果要求	实际结果	备注
51	掉头	掉头前未开启左转向灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
52		不能正确开启灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
53		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，不交替使用远、近光灯示意	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
54	夜间行驶	通过路口时使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
55		在有路灯、照明良好的道路上行驶时，使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
56		在路边临时停车不关闭前照灯或不开示廓灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
57		进入无照明道路行驶时不使用远光灯	每次扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
58	模拟夜间灯光使用(请看框)	不能正确开启灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		同方向近距离跟车行驶时，使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时，不交替使用远近光灯示意	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		会车时未按规定使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		通过路口时使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		超车时未按规定使用远光灯有妨碍被超车辆行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		在有路灯、照明良好的道路上行驶时，使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		在路边临时停车不关闭前照灯或不开示廓灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		进入无照明、照明不良的道路行驶时不使用远光灯	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	

验收(或检查)人员: 杨布田, 日期: 2020.1.19

复核人员:

日期:



表 A.5 驾考项目计算机辅助评判项目准确性记录

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考场			
考试车型		车辆号		车号	
检查记录					
序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实测结果	备注
1	通用要求	不按限定使用安全带	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
2		熄火、关闭车内后视镜加热设备	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
3		不按考试员指令驾驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
4		启动发动机时挡位未置于空挡（驻车挡）	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
5		起步时车辆后轮距大于 30 cm	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
6		使用挡位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
7		车辆在行驶中连续 2 次挂挡不进	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
8		行驶中空挡滑行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
9		不按交通信号灯、标志、标线信号行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
10		不按限定速度行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
11		车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
12		长时间骑轧车道分界线行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
13		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
14		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前，开转向灯少于 3 s 即转向	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
15		连续变更两条或两条以上车道	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
16		将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
17		因违规、判断或者操作不当出现危险情况	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
18		起步时车辆后溜，但后轮距离小于 30 cm	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
19		起步或行驶中挂错挡	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
20		因操作不当造成发动机熄火一次	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 驾考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测评判项	评判标准要求	实测结果	备注
21	上车准备	未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
22	起步	制动力不足起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
23		车门未完全关闭起步	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
24		启动发动机时, 档位未置于空挡 (驻车档)	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
25		不松驻车制动器起步, 未及时纠正	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
26		不松驻车制动器起步, 扣能及时纠正	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
27		发动机启动后, 不及时松开启动开关	每次扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
28		起步时车辆发生闯动	扣 5 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
29		起步时, 加速踏板控制不当, 致使发动机转速过高	扣 5 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
30	直线行驶	方向控制不稳, 不能保持车辆直线行驶	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
31	加减档位操作	未按指令平稳加、减档	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
32		车辆运行速度和档位不匹配	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
33	路边停车	考试员发出靠边停车指令后, 未能在规定的距离内停车	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
34		停车后, 车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
35		下车后不关闭车门	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
36		停车后, 车身距道路右侧边缘线或者人行道边缘超出 50cm	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
37		停车后, 车身距道路右侧边缘线或者人行道边缘超出 50cm, 未超出 50cm	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
38		停车后, 未拉紧驻车制动器	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
39		拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
40		下车前不得将发动机熄火	扣 5 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
41	直行通过路口	不按规定减速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
42		不按規定停車瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
43	路口左转弯	不按規定減速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
44		不按規定停車瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
45	路口右转弯	左转弯通过路口时, 未靠路口中心点左转弯	扣 10 分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
46		不按規定減速	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
47	通过人行横道线	不按規定停車瞭望	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
48		不按規定減速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
49		不按規定減速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
50	通过公共汽车站	不按規定減速慢行	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录(续)

序号	考试项目	被审评内容	评判结果要求	实际结果	备注
51	掉头	掉头前未开启左转向灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
52		不能正确开启后灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
53	夜间行驶	通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远、近光灯示意	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
54		通过路口时使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
55		在有路灯、照明良好的道路上行驶时,使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
56		在路边临时停车不关闭前照灯或不开示廓灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
57		进入无照明道路行驶时不使用远光灯	每次扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
58	夜间夜间灯光使用(语音播报)	不能正确开启灯光	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		同方向近距离跟车行驶时,使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远近光灯示意	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		会车时不按规定使用近光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		通过路口时使用远光灯	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		超车时未交替使用远近光灯提醒被超车辆	不合格	☒ 符合/ ☐ 不符合	
		在有路灯、照明良好的道路上行驶时,使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		在路边临时停车不关闭前照灯或不开示廓灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		进入无照明、照明不良的道路行驶时不使用远光灯	扣5分	☒ 符合/ ☐ 不符合	
验收(或检查)人员: 孙布那子 · IPAD		日期: 2020.1.19			
复核人员:		日期:			



表 A.6 限期整改通知书

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考场	
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)	
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
业主单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司	
不符合项 汇总	不符合项描述	验证方式
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
备注	1. 考场应于____年____月____日前完成上述不符合项的整改,并由申请单位向____局交警支队____科____室提交整改材料。 2. 需要现场验证的,验收组在复核整改材料前进行现场验证。	
验收组:	1779742 1779747 2020年1月19日	业主单位:



表 A.7 道路驾驶技能考场验收报告

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考试场		
考场地址	阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)		
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
主办单位	阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司		
验收依据	1. GA/T 1030.3-2017《机动车驾驶人考场使用验收规范 第3部分：道路驾驶技能考场》； 2.		
验收日期	____年____月____日		
验收组成员	姓名	单位	职务/职务
验收结论意见	根据现场验收情况，验收结论意见为： ☒ 验收合格。 ☐ 限期整改，整改通过后验收合格。 ☐ 验收不合格。 验收组成员签字：阿不力孜·阿不力孜 2020年1月14日		
整改复核	1. 整改材料提交情况： ☐ 申请单位于____年____月____日向验收组提交了不符合项整改材料。 ☐ 申请单位未在规定的期限内向验收组提交整改材料，验收不合格。 2. 整改复核情况： ☐ 通过。 ☐ 不通过。 验收组长签字：_____		
备注	1. 本报告应用有关验收记录。 2. 存在不符合项时应附限期整改通知书及不符合项整改材料。		



表 A.8 道路驾驶技能考场验收结果通知书

验收结果通知书

编号: _____

(申请单位): 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

按《机动车驾驶人考场使用验收规范 第3部分: 道路驾驶技能考场》(GA/T 1030.3)的要求, 对你单位申请验收的阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所金龙科目三考试场(地址: 阿克苏经济技术开发区浙江产业园(西园)); 考试车型: A1, A2, A3, B2, C1, C2; 考试系统型号: LC3-G2)于 2020 年 1 月 14 日进行了现场验收, 验收结论为合格/不合格。

验收单位: _____

日期: 2020 年 1 月 14 日

表 A.13 验收或检查报告封面

考场验收承诺书

我阿克苏地区金龙科目三考试场严格按照《机动车驾驶考试场地及其设施设置规范》(GA1029-2017)、《中华人民共和国机动车驾驶员考试办法》进行考试,不徇私舞弊,不弄虚作假。申报的机动车驾驶人科目三考试场验收材料与现场实际情况一致。

我阿克苏地区金龙科目三考试场承诺验收材料真实,完整,无虚假,伪造内容。

阿克苏地区金龙科目三考试场

2019年11月28日



建设工程消防验收备案抽查结果通知书

阿经开建消竣备查字(2020)第0002号

阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司:

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等有关规定,你单位申请消防验收备案的金龙酒店建设项目建设工程(地址:新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏经济技术开发区浙江路北侧,建筑面积2508.6平方米,建筑高度9.75米,地上二层,人员密集场所,耐火等级二级,备案申请表编号:652901JGYSBA202007071300065736,备案凭证文号:阿经开建消竣备字(2020)第0021号),被确定为检查对象。

经资料审查、现场抽样检查和功能测试,该工程符合建设工程消防验收有关规定,综合评定该工程消防验收合格。

工程投入使用后,你单位应加强建筑消防设施维护保养,保证完好有效;要建立健全消防安全制度,落实消防安全责任制,确保安全。

工程如需改建、扩建(含室内外装修、建筑保温、用途变更),应依法向住房和城乡建设主管部门申请建设工程消防设计审查、验收或备案。

2020年07月14日

建设单位签收: [Signature]

2020年7月14日

备注:本通知书一式两份,一份交建设单位,一份存档。

建设工程消防验收备案凭证

阿经开建消竣备字(2020)第0021号

阿克苏地区金龙汽车驾驶员培训有限责任公司:

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规规定,你单位于2020年07月07日申请金龙酒店建设项目建设工程(地址:新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市经济技术开发区浙江路北侧)消防验收备案,备案申请表编号为652901JGYSBA202007071300065736,提交的下列备案材料:

- √1.消防验收备案表;
 - √2.工程竣工验收报告;
 - √3.涉及消防的建设工程竣工图纸;
- 备案材料齐全,准予备案。

该工程被确定为检查对象,我单位将在十五个工作日内进行检查,请做好准备。

建设单位签收: 

2020年7月14日

备注:本意见书一式两份,一份交建设单位,一份存档。



表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
考试车型	考试车型	考试车型的长、轴距应符合GB 1029-2017中8.1的要求,车型CLL52厂牌型号:起亚K2,车长4.378 m	合格
	考试车辆	车辆要求	考试车辆设置了明显的考试用车标志,车辆编号,考试用车标志符合省级公安机关交通管理部门的要求。
进行夜间考试的车辆,安装考试车辆灯,粘贴车身反光标识。		合格	
除三轮汽车和摩托车外的考试车辆,安装供考试员使用的副制动踏板和后视镜装置。		合格	
考试车辆未安装除后视镜之外的间接视野装置、副离合等可辅助考试操作的装置,未固定油门,拆除原车座椅头枕等。		合格	
考试车辆加装设备未破坏原车转向系、制动系等安全系统的性能,未破坏原车电气系统。		合格	
加装设备安装固定可靠,使用方便,没有可能使人致伤的尖锐凸出物。		合格	
考试场地	公告设施	在公共区域设置了考试线路图、考试方案导图、场地运行服务规章公告、相关信息公告设施以及考试过程视频实时播放设备。	合格
	候考区	配备考生身份认证设备。	合格
		公布考试项目、评判标准、收费标准、考试员和工作人员姓名、照片、举报电话等内容。	合格
		配备有考试组织动态信息公告设备、用于安全管理的视频监控设备。	合格
		配备有用于播放交通安全宣传片的设备。	合格
		配置数量足够的休息座椅,提供饮水机、公布公共交通线路等便民服务措施。	合格
	控制中心	配备有门禁设备、用于考试过程监控的显示和控制设备。	合格
		配备有监控控制中心的视频设备。	合格
考试路线	路段设置	考试路段包含:双向4车道道路;双向2车道道路;有信号控制交叉口;无信号控制交叉口;学校区域、公共汽车站、人行横道或模拟学校区域、公共汽车站、人行横道的标志。	合格
	交通流量	采用通行社会车辆的混和交通道路,汽车单向流量不少于60辆/小时。	合格
	路线长度和数量	大型车每条考试路线不少于10 km,小型车每条考试路线不少于3 km,每种车型考试路线设置不少于3条。	合格
	标志、标线	路段的交通标志,标线设置符合GB 5768.2、GB 5768.3的要求。	合格
		考试路段起点和终点设置明显指示标志,路段中每公里设置里程标志;不设置项目名称标志。	合格
	安全防护设施	在通往考试路段的道路上,设置明显的考试路线警告标志,标志式样符合GB 5768.2的要求。	合格
	考试路段具有危险路段的地方,设置路侧护栏等安全防护设施,安全防护设施的设置符合JTJ D61的规定。	合格	