

三、本项目特定资格资质

(如有, 提供相关资质证明材料并加盖投标人公章)

附: 需提供经新疆维吾尔自治区公安厅交警总队组织的考试场验收报告。

1、科目二验收报告

使用验收报告

省公交检[]第 号

设施名称 新疆阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场

设施地址 乌什县工业园区

使用单位 新疆阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

验收单位 新疆维吾尔自治区公安厅交警总队

表A.1 验收申请表


考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场		
考场地址	乌什县工业园区		
主办单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶考试服务有限公司		
工程验收时间	2017年6月		
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
拟使用单位负责人		联系人	
传真		联系电话	
验收文件清单	1	使用验收申请表	
	2	考场基本情况表	
	3	考场建设用地的所有权或者使用权证明	
	4	考场建设或使用的招投标文件、合同	
	5	考场平面示意图、考试车辆运行路线图、场地视频监控设备布置图	
	6	工程验收合格证明文件(含隐蔽工程验收报告)	
	7	考试系统设备清单及标准符合性检测报告	
	8	系统拓扑图、系统使用说明书	
	9	考试系统软件产品登记证书	
	10	考场运行测试报告	
	11	考试项目采用卫星定位方式进行评判的,至少提供不少于24h的场地卫星信号稳定性监控记录及考试项目模型数据、考试车辆模型数据	
	12	消防安全检查合格文件	
	13	岗位设置、人员配备清单及培训记录	
拟使用单位意见	负责人签字  (公章)  日期: 2017.7.21		
备注			

表 A.8 | 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场			
考试车型		C1	车牌号		序号
检 查 记 录					
序号	考试项目	考试情形	评判结果要求		实际结果
1	通用要求	考试过程中未系安全带或解开安全带	未按规定使用安全带, 不合格		
2		档位位于1档(C1)或未在驻车档(C2或C3)启动发动机	启动发动机时档位未置于空档(驻车档), 不合格		
3		调试过程中熄火	因操作不当造成发动机熄火一次, 扣10分		
4		发动机启动后, 持续点火2-3s	发动机启动后, 不及时松开启动开关, 每次扣10分		
5	倒车入库	车身出右库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格		
6		车身出左库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格		
7		车身出后库位线内侧不超过5cm	车身出线, 不合格		
8		车身前部未过库位控制线停止向前行驶	倒库不入, 不合格		
9		倒车前车辆任一前轮触地点未过控制线	在倒车前, 未将两个前轮触地点均越过控制线, 不合格		
10		车身出库位前部左、右转角处(传感器型)	车身出线, 不合格		
11	侧方停车	车轮轧左侧车道边缘线内侧不超过5cm	行驶中车轮触轧车道边缘线, 扣10分		
12		车身出右库位线内侧不超过5cm停止向前出库	车辆入库停止后, 车身出线, 不合格		
13		车身出左库位线内侧不超过5cm停止向前出库			
14		车身出库位底线内侧不超过5cm			
15		出库时未开启左转向灯	出库时不使用或错误使用转向灯, 扣10分		
16	坡道定点停车和起步	行驶中车轮轧道路边缘线内侧不超过5cm	行驶中车轮轧道路边缘线, 不合格		
17		车辆最前端停在桩杆线上边缘外不超过5cm	车辆停止后, 车身距离路边边缘线超出30cm, 未超出50cm扣10分		
18		车辆最前端停在桩杆线下边缘外不超过5cm			
19		车辆最前端停在下控制线上方不超过5cm	车辆停止后, 汽车前保险杠未定于桩杆线上, 且前后超出50cm, 不合格		
20		车辆最前端停在上控制线下方不超过5cm			
21		停车后, 不拉驻车制动器	停车后, 未拉驻车制动器, 扣10分		
22	曲线行驶	车轮轧第一段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
23		车轮轧第二段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
24	直角转弯	左前轮轧入口左侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
25		右后轮轧入口右侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
验收人员			验收日期	年 月 日	
复核人员			复核日期	年 月 日	



表 A.8 1 类场考系统项目评判准确性记录表

考场名称		阿克苏地区公安交警支队车辆管理所乌什县金龙小轿车科目二考场			
考试车型		C2	车牌号	车号	
检查记录					
序号	考试项目	测试情况	评判结果	备注	
1	通用要求	通过锁中系安全带或解开安全带	不因疏忽使用安全带, 不合格		
2		挡位置于1挡 (C1) 或未在驻车挡 (C2或C3) 启动发动机	启动发动机时挡位未置于空挡 (挂车挡), 不合格		
3		换挡过程中熄火	因操作不当造成发动机熄火一次, 扣10分		
4		发动机启动后, 持续点火2-3s	发动机启动后, 不及时抬升油门开关, 每次扣10分		
5	倒车入库	车身出右库位线内倒不超过50cm	车身出线, 不合格		
6		车身出左库位线内倒不超过50cm	车身出线, 不合格		
7		车身出后库位线内倒不超过50cm	车身出线, 不合格		
8		车身前部未过库位控制线停止向前行驶	倒库不入, 不合格		
9		倒库时车辆任一车轮触地点未过控制线	在倒库后, 车辆两个车轮触地点均越过控制线, 不合格		
10		车身出库位线左右、右转弯处 (传感器位置)	车身出线, 不合格		
11	侧方停车	车轮轧左侧车道边线内倒不超过5cm	行驶中车轮轧左侧车道边线, 扣10分		
12		车身出右库位线内倒不超过50cm停止向前出库	车辆入库停止后, 车身出线, 不合格		
13		车身出左库位线内倒不超过50cm停止向前出库	车辆入库停止后, 车身出线, 不合格		
14		车身出库位线内倒不超过5cm	出库时不使用或错误使用转向灯, 扣10分		
15	坡道定点停车和起步	出库时未开启左转向灯	出库时不使用或错误使用转向灯, 扣10分		
16		行驶中车轮轧道路边缘线内倒不超过50cm	行驶中车轮轧道路边缘线, 不合格		
17		车辆最后停顿在标杆线上边缘外不超过50cm	车辆停止后, 车身距道路边缘线或标杆线, 未超出50cm扣10分		
18		车辆最后停顿在标杆线下边缘外不超过50cm	车辆停止后, 车身距道路边缘线或标杆线, 未超出50cm扣10分		
19		车辆最后停顿在下控制线上方不超过50cm	车辆停止后, 汽车前保险杠未定于标杆线上, 且前悬超出50cm, 不合格		
20		车辆最后停顿在上控制线下方不超过50cm	车辆停止后, 汽车前保险杠未定于标杆线上, 且前悬超出50cm, 不合格		
21	曲线行驶	停车后, 不拉驻车制动手刹	停车后, 未拉紧驻车制动手刹, 扣10分		
22		车轮轧第一段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
23	直角转弯	车轮轧第二段圆弧左侧或右侧边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
24		左前轮轧入口左侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
25	直角转弯	右后轮轧入口右侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
26		右后轮轧入口右侧道路边缘线不超过5cm	车轮轧道路边缘线, 不合格		
验收人员		验收日期		年 月 日	
复核人员		复核日期		年 月 日	



表 A.2 场地驾驶技能考场基本情况表


考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场										
考场地址	乌什县工业园区										
使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所										
场地面积	16922.4 m ²							小时期限考试人次		30人	
考试车型及考试数量	车型	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3	C5	
	数量						5	1			
场地项目设施 (小车考场)	项目名称		数量		项目名称		数量				
	倒车入库		6		直角转弯		3				
	侧方停车		4		曲线行驶		2				
	坡道定点停车和起步		2								
场地项目设施 (大型客车考场)	项目名称		数量		项目名称		数量				
	桩考				起伏路行驶						
	坡道定点停车和起步				窄路掉头						
	侧方停车				模拟隧道						
	通过单边桥				模拟连续急弯下坡路						
	曲线行驶				模拟高速公路						
	直角转弯				模拟雨雾天湿滑路面						
	通过限宽门				模拟紧急情况处置						
	通过连续障碍										
申报单位意见	负责人签字  (单位盖章) 日期: 2017 年 7 月 20 日										
备 注											
注: 申请使用验收的申报单位为设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门, 报公安交警局的申报单位为省级公安机关交通管理部门。											

表 A.11 限期整改通知书

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场	
考场地址	乌什县工业园区	
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
业主单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶员考试服务有限公司	
不符合项 汇总	不符合项描述	验证方式
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
备注	1、考场应于____年____月____日前完成上述不符合项的整改，并由申请单位向验收组提交整改材料； 2、需要现场验证的，验收组在复核整改材料后组织现场验证。	
验收组：	年 月 日	业主单位：年 月 日

表 A.3 场地驾驶技能考场运行测试报告


考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙驾校科目二考场
考 场 地 址	乌什县工业路
取 费 用 单 位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所
工 程 施 工 时 间	2017 年 5 月
测 试 次 数	1 次 (不少于本场考试人数)
取 费 用 单 位	正常
考 试 情 况	1. 车辆停放无信号。 2. 定位准确。 3. 转向灯接触不良。
取 费 用 单 位 意 见	负责人签字  (单位盖章)  日期: 2017 年 7 月 21 日
备 注	

表 A 12 场地驾驶技能考场验收报告

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小轿车科目二考场	
考场地址	乌什县工业园区	
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
金主单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶员考试服务有限公司	
验收依据	1. GA/T 1030.2 XXXX《机动车驾驶人考场使用验收规范 第2部分：场地驾驶技能考场》 2. ...	
验收日期	____年____月____日	
验收组成员	姓名	单位
验收记录	根据现场验收情况，验收组成员认为： ☒ 验收合格。 ☐ 限期整改，复检通过后验收合格。 ☐ 验收不合格。 验收组成员签字：刘旭辉 张项强 魏强 2017年12月21日	
整改复核	1. 整改材料提交情况： ☐ 申请单位于____年____月____日向验收组提交了不符合项整改材料。 ☐ 申请单位未在规定时间内向验收组提交整改材料，验收不合格。 2. 整改复核情况： ☐ 通过。 ☐ 不通过。 验收组长签字：____年____月____日	
备注	1. 本报告应附有关验收记录。 2. 存在不符合项时应附限期整改通知书及不符合项整改材料。	

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场				
考场地址	乌什县工业园区			考场分类	☐ I类、 ☐ II类
业主单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶员考试服务有限公司				
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所				
考试设备	型号: LC2-C-G2				
	评判方式: ☐ 差分卫星定位、 ☐ 传感器、 ☐ 其它: _____				
	生产单位: 福州开发区凯特机电有限公司				
考试车辆	车型	厂牌型号	数量(辆)	车型	厂牌型号
	C1	中兴小老虎牌	5		
	C2	起亚赛拉图	1		
考试项目	I类车考试项目: C1: 倒车入库 4 个、侧方停车 2 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 2 个; C2: 倒车入库 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个; C5: 倒车入库 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个; 小时期望考试人次 30 人/小时, 实际 25 人/小时, 考试频率 2 次/周。				
	II类车考试项目: A1: 桩考 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个、单边桥 1 个、限宽门 1 个、连续障碍 1 个、起伏路 1 个、窄路掉头 1 个; A2: 桩考 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个、单边桥 1 个、限宽门 1 个、连续障碍 1 个、起伏路 1 个、窄路掉头 1 个; B1: 桩考 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个、单边桥 1 个、限宽门 1 个、连续障碍 1 个、起伏路 1 个、窄路掉头 1 个; B2: 桩考 1 个、侧方停车 1 个、坡道定点停车和起步 1 个、曲线行驶 1 个、直角转弯 1 个、单边桥 1 个、限宽门 1 个、连续障碍 1 个、起伏路 1 个、窄路掉头 1 个; 小时期望考试人次 _____ 人/小时, 实际 _____ 人/小时, 考试频率 _____ 次/周。				




表 A.13 场地驾驶技能考场验收结果通知书

验收结果通知书

编号: _____

(申请单位): 阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

按《机动车驾驶人考场使用验收规范 第2部分: 场地驾驶技能考场》
(GA/T 1030.2) 的要求, 对你单位申请验收的阿克苏地区公安局交警支队
车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场 (地址: 乌什县工业园区, 考试
车型: C1, C2; 考试系统型号: LC2-C-G2) 于 2017 年 12 月 21 日
进行了现场验收, 验收结论为合格/不合格。

合格

验收单位:



(盖章)

日期: 2017 年 12 月 21 日

(

表A 4 垆地整地拉犁考场验收记录表 (续)

科目项目		技术要求	检查记录
科目审查	考生入场	申请使用脱衣内裤的考生应提供他人证明。	
		在考生入场前应提供考场内所有设施有使用授权书，并提供符合国家标准和规定的声明。	
管理职责及人员	资料交接	考场提供的考场基本状况表、设施设备清单、考场文件、平面图等，工前接收并核对材料、考试系统软件、维护安全材料等与考场标准一致。	
	管理职责	考试前应以场地、考试车辆、台位设置、考试系统等进行说明。	
		考试以按中设备设施、考场环境、考场设施等进行说明。	
		考试设施应符合规定、安全措施。	
	工作人员	配备承担指挥引导、现场指挥、安全监督、应急处置等相关任务的人员。	
		配备相关人员有明确的权利要求。	
考试车辆	考试车辆	考场考试车辆的长度、轴距应符合 GB 19078-2015 的要求，轴距应在 2.5m 以上。	
	4 辆组	考试车应具有考试用车标志、车牌号、考试用标志牌并符合当地公安交通管理部门的要求。	
		考试车辆未安装座椅之外应加装防护装置，阻截合格时应有考试的标识，先固定油门、脚踏板座椅或头枕等。	
考场设施	公告设施	在公共区域设置了场地设施布置图。考试为赛前布置，场地设施布置图、相关信息公告设施以及考试过程设施及时维修等设备。	
	候考区	公布考试时间、排列顺序、收费标准、考试员和工作人员姓名、准考证号等信息。	
		配备有考试组织单位出具的公告，用于安全告知的铃铛和喇叭等设备。	
		配备有用于排发交通安全宣传片的设备。	
		配置数量足够的休息桌椅、提供饮水机、公共卫生间等设施。	
	模拟中心	配备有门禁设备、用于考试过程监控的摄像头和控制设备。	
		配备有原设控制中心的设备。	
考试道路		建设限宽应符合 GB 10201-2008 中 6.2.2 的要求。	
		合座设置横杆和侧线、超宽、加宽等；除考试项目有限定外，道路宽度不小于 12m，小型车宽度不大于 3.6m。	
		路面道路的路面设计按照应采用双轮组单轴载 100 kN，距考试路段边缘外，积雪或冰冻地区的主路最大坡度不应大于 3.6%，其它地区主路最大坡度不应大于 6%。	
		挑道路排水应顺畅，保证场地设施正常使用和维护、不留积水坑而积水。	



表A.4 场地驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	验收要求	检查记录
考试场地 (续)	对考生行驶路线与考试车辆行驶路线进行有效隔离或引导;考试路线设置合理、顺畅,自然形成车辆运动,除考试项目有规定外,考试项目区域内地面平整。	
	与外界应采用物理隔离,未经身份认证的人员不能进入考试区。	
	无妨碍考试车辆行驶或妨碍观察考试车辆的障碍物。	
	考试项目起始处设置有效缓冲路段。	
	考试项目起始处设置项目名称标志,设置位置应在考试项目前10m内且对考试过程无影响;标志应包含项目名称、编号等;当考场有多个考试项目时,应包含对应车型信息。	
	设置项目名称路面标志时,路面标志应设置在考试项目区域外(原出入口处),且文字书写方向垂直于行驶方向。	
	道路之边线设施不存在可能造成人员损伤的尖锐棱角或突起。	
	道路一侧至路肩边缘不足2m存在大于等于1m的落差时,应设置安全防护设施。	
	道路中间净空范围内或道路转弯、分流路口等处存在可能引发车辆碰撞的物体时应设置有效的防撞设施。	
	考试车辆尺寸误差大于等于2%时,应分别设置考试项目图形标志,多辆时,不同车型应标识清楚。	
	道路边缘线和中心线宽度应为150mm,颜色应为白色或黄色,且与路面颜色一致;区分虚线和实线。	
	道路的宽度应大于等于考试项目图形宽度要求;考试项目图形应设置在300mm内,不应有影响考试评判的设施。	
	倒车入库、桩考、侧方停车、通过连续障碍、通过单边桥等项目不宜设置在非视觉盲区设施(如栅栏等)附近。	
	项目图形应与GA 1029-XXXX中6.4规定的图形一致,尺寸标注应在±10%以内;连续障碍项目摆杆和单边桥项目摆杆截面尺寸误差应小于等于±10%。	
	桩杆或摆杆直径应不小于20mm且不大于40mm,大客车高度应高于考试车辆300mm以上,其余车型应高于考试车辆60mm以上;摆杆或标杆一端离开原位大于500mm后回位的回位时间应不大于20s。	
项目设施	坡道定点停车和起步项目中摆杆中心线延长线上应设置停车标杆。	
	模拟连续急弯山区路应设置限速、警告标志,至少包括左弯和右弯各一个,同一弯道内上坡、下坡应连续,纵坡坡度应在3%-5%之间,中心线应为黄色单虚线(直线路段)或黄色单实线(弯道段)。	
	模拟隧道入口应设置前照灯使用标志。	
	模拟高速公路应设置入口指示标志、分道限速标志,路面限速标志、出口预告标志、出口指示标志、出口匝道限速标志。	
	模拟湿滑路面外侧应设置对车辆无损害的安全防护设施。	
	考试项目内不应存在项目图形要求以外的标志、标杆及设施。	



表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表 (续)

检查项目	检查要求	检查记录
考试系统	电气部件 控制中心计算机和服务器使用备用电源的连续正常工作时间应大于等于 10 min; 车辆设备在考试车辆熄火时, 正常工作时间应大于等于 10 min。 场考系统的交变电源主供电箱应安装过载、漏电、短路等保护装置和防雷装置, 应使用快速熔断器保护内部电路。	
	身份认证 考试系统应能进行身份认证, 认证方式应采用身份证信息读取、指纹比对、人脸识别等, 比对响应时间应小于 3 s。	
	系统与场地匹配性 考试场地各考试项目区域内的无线通信信号满足考试数据传输要求。 考场备案的考试项目模型、考试车辆模型应与场地设施、考试车辆一致。	
	考试系统评判 场考系统应能通过语音或文字方式下达考试指令, 告知考试结果, 指令内容不得对考生考试操作产生辅助作用。 场考系统生产企业应提供系统评判、软件功能与数据力机构和管理部门中继续一致的声明, 考场业主单位应提供按标准要求使用考试系统的声明。 采用抽取的考试车在考试场地上进行实车模拟测试, 测试中应有按被测试车辆行驶速度, 逐渐形成测试情形, 测试评判要求及记录见表 A.6。	
	操作日志 应用软件应能对系统参数设置或修改、操作用户添加或删除、用户权限修改等自动生成日志, 日志应无法在界面删除、修改或覆盖。 日志信息应包含操作日期、操作时间、操作人员、操作内容等项。	
	数据库审计 考试系统数据库应能对系统参数、考试扣分项、考试开始、考试结束、考试扣分、考试过程图片、考试成绩、轨迹信息等进行审计。 审计内容包括数据库用户名、主机网络地址 (IP 地址)、操作日期、操作时间、表对象、操作类型、审计内容等关键信息, 保存时间应不少于 3 年。	
数据安全	数据库用户安全 数据库所有默认用户的缺省密码或空密码应更改, 密码强度应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中三者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 10 位以上长度。	
	数据库备份 考试系统数据库应具有备份功能, 能定期备份考试系统数据, 并能还原到最近的数据信息。	
	应用安全 操作用户角色应分为系统管理员、系统操作员、考试员, 不同用户角色应根据业务需求限制性给予不同的管理权限。 操作用户密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中两者以上组合要求, 不应包含用户名, 至少 6 位以上长度; 使用空密码无法登录系统。	
	应用安全 应用软件应能限制非法登录次数, 登录超时应能自动断开, 当以错误用户名或密码登录时, 系统应能自动提示。	
	应用安全 应用服务器和数据库服务器应限制默认账户的访问, 默认账户 (如 root 等账户) 应禁用。	
	应用安全 应用服务器和数据库服务器应启用登录失败处理功能, 启用账户锁定策略, 设置最大尝试次数和锁定时间等。	

表 A.4 场地驾驶技能考场验收记录表 (续)

检查项目	检查要求	检查记录
音视频 监控	控制中心应能实时监控和保存考试车辆驾驶音视频。	
	视频应清晰反映驾驶、副驾驶员区域及考生考试时操作情况,分辨率应不小于(1280×720)像素点,拍摄角度和清晰度应能分辨面部特征。	
	音频应清晰记录考场内语音考试车辆驾驶室。	
	应在每个考试项目中随机抓拍1张考生图片,图片上应含抓拍时间信息,精确到秒;图片分辨率应不小于(320×240)像素点,反映考生面部特征的图片信息应不小于(50×50)像素点,图片文件不超过200kB。	
	出现视频信号缺失、图像模糊等异常情况时应在控制中心自动报警。	
	控制中心应能实时监控和保存每个考试项目视频。	
	视频应能清晰反映考生考试时车辆的运行情况(如车身动线、车轮压线等),分辨率应不小于(640×480)像素点,清晰度应能分辨车辆类型、颜色、轮胎和车身编号。	
	出现视频信号缺失等异常情况时应在控制中心自动报警。	
	应能按考生姓名、身份证明号码、考试时间、考试车辆编号等信息进行查询和回放。	
	能同步播放驾驶室音视频、场地项目视频、考试过程信息。	
	驾驶室音视频应从考生考试开始到结束连续播放。	
	场地项目视频应按考试车辆运行轨迹自动进行切换,从考试车辆进入考试项目开始播放直至考试车辆离开该项目。考试车辆在参考项目区域行驶时,场地项目视频应播放过激画面。	
	考试过程信息应包括考试车辆编号、考生信息、当前时间、当前项目、实时扣分值。	
	多画面音视频应支持MP4或AVI格式播放,清晰度应符合音视频监控和场地监控的要求;监控记录应不能分段删除或修改。	
	应具有保存按场地小时统计考试人次计算的3年内监控记录的存储设备,并支持远程查询和访问。	
其他检查情况		
实训小时 考试人次	考试平均运行时间:小型汽车 500 s 大型汽车 _____ s 中型汽车 _____ s 或 摩托车 _____ s 牵引车 _____ s 场地可运行车辆数 10 辆 (不含排队车辆)、小时考试人次 50 人	场地小时期 考试人次 65
验收人员	验收日期	年 月 日
复核人员	复核日期	年 月 日



表 A.6 小型汽车、低吨数货车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围(单位为米)	结果
1	车辆尺寸	车型 <u>C1 小型汽车</u> 厂牌型号 <u>中兴金鹿牌</u> 车长 <u>5.060</u> 车宽 <u>1.715</u> 轴距 <u>2.400</u>		
2	倒车库	车位长 <u>5.70</u> 库宽 <u>2.315</u> 路宽 <u>7.000</u> 控制线距离 <u>7.000</u> 车距控制线外侧的净空取值 <u>10</u>		
3	上坡减速	停车桩杆线距坡底距离 <u>15</u> 全坡长 <u>22</u> 坡度 <u>10</u> 车道宽 <u>4.5</u> 桩杆线宽度 <u>0.3</u> 停车控制线到停车桩杆线距离 <u>0.6</u>		
4	侧方停车位	车位长 <u>8.590</u> 车位宽 <u>2.515</u> 车道宽 <u>3.425</u>		
5	曲线弯道	路宽 <u>3.5</u> 半宽 <u>7.5</u> 弦长 <u>13.858</u> 弦高 <u>2.87</u>		
6	直角弯道	路长 <u>8</u> 路宽 <u>3.90</u>		
验收人员			验收日期	年 月 日
复核人员			复核日期	年 月 日

表 A.6 小型汽车、低速载货汽车场地项目尺寸符合性记录表

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场		
序号	检验项目	检验记录	标准参考范围(单位为米)	结果
1	车辆尺寸	车型 <u>C2 小型汽车</u> 厂牌型号 <u>起亚赛拉图</u> 车长 <u>4.500</u> m 车宽 <u>1.735</u> m 轴距 <u>2.610</u> m		
2	倒车库	车位长 <u>5.2</u> m 库宽 <u>2.335</u> m 路宽 <u>5.750</u> m 控制线距离 <u>6.750</u> m 车道控制线外侧的净空取值 <u>10</u> m		
3	上坡坡道	停车桩杆线距坡底距离 <u>15</u> m 全坡长 <u>22</u> m 坡度 <u>10</u> % 车道宽 <u>5.7</u> m 桩杆线宽度 <u>0.3</u> m 停车控制线到停车桩杆线边缘距离 <u>0.05</u> m		
4	侧方停车位	车位长 <u>7.750</u> m 车位宽 <u>2.535</u> m 车道宽 <u>3.402</u> m		
5	曲线弯道	路宽 <u>3.5</u> m 半径 <u>7.5</u> m 弦长 <u>13.858</u> m 弦高 <u>2.87</u> m		
6	直角弯道	路长 <u>8</u> m 路宽 <u>3.610</u> m		
验收人员			验收日期	年 月 日
复核人员			复核日期	年 月 日



2、科目三验收报告

使用验收报告

省公安交检[]第 号



设施名称 新疆阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目三考场
设施地址 乌什县工业园区
使用单位 新疆阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所



验收单位 新疆维吾尔自治区公安厅交警总队

表A.1 验收申请表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目三考场	
考场地址	乌什县工业园区	
主办单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶考试服务有限公司	
工程验收时间	2017年4月	
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
拟使用单位负责人		联系人
姓名		联系电话
验收文件清单	1	使用验收申请表
	2	考场基本情况表
	3	除实际道路以外的考场建设用地的所有权或使用权证明
	4	考场建设或使用的招标投标文件
	5	考试路线图及考试路段交通标志图
	6	工程验收合格证明文件(含隐蔽工程验收报告)
	7	考试系统设备清单及标准符合性检测报告
	8	系统拓扑图、系统使用说明书
	9	考试系统软件产品登记证书
	10	考场运行测试报告
	11	消防安全检查合格文件
	12	岗位设置、人员配备清单及培训记录
拟使用单位意见	负责人签字:  (公章)  日期: 2017年4月21日	
备注		



附录A 母牛泌乳性能测定与评价

序号	考试项目	参照评价项	科目 要求要求	实际得分	备注
01	起步	转向灯要有3秒时间转向灯	无0分	0分/0分/0分	
02		手放回转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
03		转向灯响，转向灯，人为强制或有意 无转向灯响时转向灯上灯，不支转向灯响 转向灯亮	无0分	0分/0分/0分	
04	直线行驶	转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
05		转向灯响，转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
06		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
07		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
08		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
09		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
10	直线行驶	转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
11		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
12		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
13		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
14		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
15		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
16		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
17		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
18		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
19		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	
20		转向灯响时转向灯处	无0分	0分/0分/0分	



表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目三考场			
考试车型		C2	车牌号		车号
检查记录					
序号	考试项目	评判项目	评判结果要求	实际结果	备注
1	通用要求	未按规定使用安全带	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
2		熄火、关闭车内音视频监控设备	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
3		不按考试员指令驾驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
4		启动发动机时挡位未置于空挡（驻车挡）	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
5		起步时车辆后溜距离大于 30 cm	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
6		使用挡位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
7		车辆在行驶中连续 2 次挂挡不进	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
8		行驶中空挡滑行	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
9		不按交通信号灯、标志、标线信号行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
10		未按规定速度行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
11		车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
12		长时间骑轧车道分界线行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
13		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
14		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前，开转向灯少于 3 s 即转向	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
15		连续变更两条或两条以上车道	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
16		将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
17		因观察、判断或者操作不当出现危险情况	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
18		起步时车辆后溜，但后溜距离小于 30 cm	每次扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
19		起步或行驶中挂错挡	每次扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
20		因操作不当造成发动机熄火一次	扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	

表A.2 道路驾驶技能考场基本情况表


考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小学科目三考场									
考场地址	乌什县工业园区									
使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所									
考试车辆	车型	A1	A2	A3	B2	B3	C1	C2	C3	
考试车辆数	数量						5	0		
考场设施设置	设施设置内容	数量	项目名称	数量						
	双向4车道道路	1	候考区							
	双向2车道道路	4	停车区							
	有信号灯控制交叉口	5	公示牌	20						
	无信号灯控制交叉口	3	常用标志							
	大车考试路线数量、长度		学校区域、公交车站、人行横道或横道的学校区域、公交车站、人行横道标志	9						
	小车考试路线数量、长度	3, 3.2km								
	考试路段交通流量资料:									
申报单位意见	 负责人签字 <i>苗伟</i> (单位盖章) 日期: 2017年7月20日									
备 注										
注: 申请使用验收的申报单位为设区的市或者相当于同级的公安机关交通管理部门。报公安交警局的申报单位为省级公安机关交通管理部门										

表 A.5 驾考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测项目	评判结果	评判依据	备注
21	上车准备	未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境	不合格	□符合/□不符合	
22	起步	制动气压不足起步	不合格	□符合/□不符合	
23		车门未完全关闭起步	不合格	□符合/□不符合	
24		启动发动机时,档位未置于空挡(驻车挡)	不合格	□符合/□不符合	
25		不松驻车制动器起步,未及时纠正	不合格	□符合/□不符合	
26		不松驻车制动器起步,但能及时纠正	每次扣10分	□符合/□不符合	
27		发动机启动后,不及时松开启动开关	每次扣10分	□符合/□不符合	
28		起步时车辆发生闯动	扣5分	□符合/□不符合	
29		起步时,加速踏板控制不当,致使发动机转速过高	扣5分	□符合/□不符合	
30	直线行驶	方向控制不稳,不能保持车辆直线运行	不合格	□符合/□不符合	
31	加减档位操作	非挂指令档加、减档	不合格	□符合/□不符合	
32		车辆运行速度和档位不匹配	扣10分	□符合/□不符合	
33	靠边停车	考试员发出靠边停车指令后,未能在规定的距离内停车	不合格	□符合/□不符合	
34		停车后,车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘	不合格	□符合/□不符合	
35		下车后不关闭车门	不合格	□符合/□不符合	
36		停车后,车身距道路右侧边缘线或者人行道边缘超出50cm	不合格	□符合/□不符合	
37		停车后,车身距道路右侧边缘线或者人行道边缘超出30cm,未超出50cm	扣10分	□符合/□不符合	
38		停车后,未拉紧驻车制动器	扣10分	□符合/□不符合	
39		拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板	扣10分	□符合/□不符合	
40		下车前不将发动机熄火	扣5分	□符合/□不符合	
41	直线通过路口	不按规定减速	不合格	□符合/□不符合	
42		不按規定停車瞭望	不合格	□符合/□不符合	
43	路口左转弯	不按規定減速	不合格	□符合/□不符合	
44		不按規定停車瞭望	不合格	□符合/□不符合	
45		左转弯通过路口时,未靠路口中心点左侧转弯	扣10分	□符合/□不符合	
46	路口右转弯	不按規定減速	不合格	□符合/□不符合	
47		不按規定停車瞭望	不合格	□符合/□不符合	
48	通过人行横道线	不按規定減速慢行	不合格	□符合/□不符合	
49	通过学校区域	不按規定減速慢行	不合格	□符合/□不符合	
50	通过公共汽车站	不按規定減速慢行	不合格	□符合/□不符合	

表A.3 道路驾驶技能考场运行测试报告


考 场 名 称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目三考场
考 场 地 址	乌什县工业园区
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所
工程验收时间	2017 年 4 月
测试次数	150 次
系统运行状况	正常
故障情况	1.车载主机丢电。 2.定位距离。 3.车载摄像头接触不良。 4.离合器接触不良
拟使用单位意见	负责人签字   (单位盖章) 日期: 2017 年 7 月 21 日
备 注	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	实际结果	备注
51	掉头	掉头前未开启左转向灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
52	夜间行驶	不能正确开启灯光	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
53		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远、近光灯示意	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
54		通过路口时使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
55		在有路灯、照明良好的道路上行驶时,使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
56		在路边临时停车不关闭前照灯或不开启示廓灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
57		进入无照明道路行驶时不使用近光灯	每次扣5分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
58	模拟夜间灯光使用(语音提示)	不能正确开启灯光	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		同方向近距离跟车行驶时,使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		通过急弯、坡路、拱桥、人行横道或者没有交通信号灯控制的路口时,不交替使用远近光灯示意	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		会车时未按规定使用近光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		通过路口时使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		超车时未交替使用远近光灯提醒被超车辆	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		在有路灯、照明良好的道路上行驶时,使用远光灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		在路边临时停车不关闭前照灯或不开启示廓灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
		进入无照明、照明不良的道路行驶时不使用远光灯	扣5分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
验收(或检查)人员:			日期:		
复核人员:			日期:		

表A 4 道路驾驶技能考场验收记录表

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小轿车科目三考场					
考场地址	乌什县工业园区					
业主单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶考试服务有限公司					
拟使用单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所					
考试车辆	型号: LCJ-G2 生产单位: 温州开发区凯得机电有限公司					
考试车辆	车型	厂牌型号	数量(辆)	车型	厂牌型号	数量(辆)
	C1	中兴小老虎	7			
	C2	起亚赛拉图	1			
验收项目	验收要求					
资料审查	业主单位	申请使用验收考场的业主单位应提供法人资格证明。				验收记录
		业主单位法人应提供考场建设用地的所有权或者使用权证明,并出具符合国家相关法律法规规定的声明。				
	资料一致性	考场提交的考场基本情况表、建设用地证明、勘验报告、考试路线图、工程验收合格材料、考试系统材料、消防安全等材料与考场一致。				
管理制度及人员	管理制度	考试前考试道路及设施、考试车辆、音视频监控、考试系统等验收要求。				
		考试过程中设备设施、考场秩序、异常情况处置等的管理要求。				
		考试设施日常维护、管理制度。				
	工作人员	配备承担咨询引导、路段巡查、安全管理、设备设施及秩序维护的人员。				
配备的人员有明确的职责要求。						



表A.6 限期整改通知书

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所马什县金龙小型车科目三考场	
考场地址	乌什县工业园区	
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所	
业主单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶考试服务有限公司	
不符合项 汇总	不符合项描述	验证方式
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
		☐ 整改材料复核 ☐ 现场验证
备注	1、考场应于____年____月____日前完成上述不符合项的整改，并由申请单位向验收组提交整改材料。 2、需要现场验证的，验收组在复核整改材料后组织现场验证。	
验收组：	年 月 日	业主单位： 年 月 日



表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
考试车辆	考试车辆的年长、轴距应符合GA 1029-2017中B.1的要求;车辆C1厂牌型号为 五菱小货车 ,年长 6.050 米,车型 12 厂牌型号 五菱新捷能 年长 6.050 米。	
	考试车辆设置了明显的考试用车标志,车辆编号,考试用车标志符合省级公安机关交通管理部门的要求。	
	进行夜间考试的车辆,安装考试车辆灯组,粘贴车身反光标识。	
	除三轮汽车和摩托车外的考试车辆,应提供驾驶员使用的脚踏制动踏板和后视镜装置。	
	考试车辆未安装除后视镜之外的同位视屏装置、副座安全带可随动考试操作的位置,未固定油门、脚踏板车座或头枕等。	
	考试车辆加装设备未影响车辆转向系、制动系和安全系统的性能,未破坏原车电气系统。	
	加装设备安装固定可靠,使用方便,没有可能使人致伤的尖锐凸出物。	
考试场地	在公共区域设置了考试线路图、考试方案诱导图、路线通行服务提示公告,相关信息公告设施以及考试过程视频监控设备。	
	配备考生身份认证设备。	
	公布考试项目、评判标准、收费标准,考试员和工作人员姓名,考场举报电话等内容。	
	配备有考试组织动态信息公告设备,用于安全管理的视频监控设备。	
	配备有用于播放交通安全宣传片的设备。	
	配置数量足够的休息座椅,提供饮水机,公布公共厕所维修等便民措施。	
	控制中心	
考试路线	路段设置	考试路段包含:双向4车道道路、双向2车道道路、有信号控制交叉口、无信号控制交叉口、学校区域、公共汽车站、人行横道或出租车区域、公交车站、人行横道的标志。
	交通流量	采用通行社会车辆的道路和交通道路,汽车单向流量不少于80辆/小时。
	路线长度和数量	大型车每条考试路线不少于10 km,小型车每条考试路线不少于5 km,每种车型考试路线设置不少于3条。
	标志、标线	路段前交通标志、标线设置符合GB 5768.2、GB 5768.3的要求。
		考试路段起点和终点设置明显指示标志,路段中每公里设置里程碑标志,不设置项目名称标志。
		在通往考试路段的道路上,设置明显的考试路段警告标志,警告标志式样符合GB 5768.2的要求。
	安全防护设施	考试路段具有危险路段的地方,设置路侧护栏等安全防护设施,安全防护设施的设置符合JTJ D61的规定。



表A.7 道路驾驶技能考场验收报告

考场名称	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目三考场		
考场地址	乌什县工业园区		
申请单位	阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所		
主办单位	阿克苏地区金龙驾校机动车驾驶员考试服务有限公司		
验收依据	1. GA/T 1030.2-2017《机动车驾驶人考场使用验收规范》第3部分：道路驾驶技能考场； 2. -----		
验收日期	____年____月____日		
验收组成员	姓名	单位	职务/职务
验收结论意见	根据现场验收情况，验收结论意见为： ☒ 验收合格。 ☐ 限期整改，复验通过后验收合格。 ☐ 验收不合格。 验收组成员签字：刘永强、张明强、魏永新 2018年1月16日		
整改复核	1、整改材料提交情况： ☐ 申请单位于____年____月____日向验收组提交了不符合项整改材料。 ☐ 申请单位未在规定期限内向验收组提交整改材料，验收不合格。 2、整改复核情况： ☐ 通过。 ☐ 不通过。 验收组长签字：_____ ____年____月____日		
备注	1、本报告应附有关验收记录。 2、存在不符合项时应附限期整改通知书及不符合项整改材料。		

表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求	检查记录
考试系统	电气部件	控制中心计算机和服务器应有备用电源,使用备用电源的理论正常工作时间应大于等于10 min。
		车载设备在考试车辆熄火时,正常工作时间应大于等于10 min。
		路考系统的交流电源主供电回路应安装过载、漏电、短路保护装置和防雷装置,应使用快速熔断器保护内部电路。
	身份认证	考试系统应对考生身份进行比对确认,比对响应时间应小于3 s。身份确认可采用身份证信息读取、指纹比对、人脸识别等方式。
	考试系统评判	路考系统应采用计算机辅助评判和人工评判相结合的方式对考试过程进行评判。
		在未完成所有考试项目或考试里程未达到要求时,路考系统不应判定考试合格。
		路考系统应具备人工评判功能,在考试过程中,路考系统的人机交互设备应能显示考试项目对应的评判扣分项,并能够将评判结果录入路考系统。
	指令下达结果告知	路考系统应能通过语音或屏幕方式下达考试指令,告知考试结果:指令内容不应考生的考试操作产生副作用。
		路考系统应采用人工触发和系统预设相结合的指令发布模式。
		通过人行横道线、学校区域、公共汽车站项目不应发布语音考试指令。
		直线行驶、变更车道、靠边停车、会车、超车项目应采用人工触发方式发布考试指令。
		人机交互设备应能根据考试车辆的实时位置,显示适合考生的考试项目。
	考试管理和监控	应能实时显示当前的考试状况,包括考试车辆序号、考生姓名、已考考生列表、未考考生列表等。
		应能选取任意考试车辆实时监视其音视频信息、考试过程信息,并可以直接监督和干预其考试过程。
		应能选取任意考试车辆实时监视其运行位置、当前考生的已考项目、已扣分项、当前分数等。
		应能通过电子地图实时监控所有考试车辆位置,电子地图内显示的车辆位置应与车辆在道路上的实际位置一致。
		应能与考试车辆进行实时双向通话、实时显示考试车辆的异常报警信息。
	信息传输	车载端与控制中心之间的考试过程信息应实时传输,其它信息可以暂存在车载端用移动介质传输。
		全部考试车辆同时考试时,各考试车辆与控制中心设备之间的考试过程信息和音视频信息应能可靠传输。



表A.6 道路驾驶技能考场验收结果通知书

验收结果通知书

编号: _____

(申请单位):阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所

按《机动车驾驶人考场使用验收规范 第3部分:道路驾驶技能考场》(GA/T 1030.3)的要求,对你单位申请验收的阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目二考场(地址:乌什县工业园区;考试车型: C1, C2;考试系统型号: LC3-G2)于 2017 年 10 月 18 日进行了现场验收,验收结论为合格/不合格。

合格

验收单位:

日期:



表A.4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

验收项目	验收要求	检查记录
考试系统 (续)	应能自动或手动打印成绩单。	
	合格成绩单上应有3张考试照片并叠加拍摄时间,时间信息应精确到秒。	
	合格成绩单上的3张照片应为同一次考试中不同考试项目中抓拍的照片,清晰度应能分辨面部特征。	
	项目设置与实际道路相符性	考试项目设置应与实际道路状况相符合,对考试路段存在的路口、人行横道线、学校、公共汽车站等,路考系统应按实际状况进行检查评判。
	系统与道路匹配性	考试道路区域内的无线通信信号满足考试数据传输要求。 考场各案的考试道路模型、考试车辆模型应与道路设施、考试车辆一致。
数据安全管理	操作日志	应用软件应能对系统参数设置或修改、操作用户添加或删除、用户权限修改等自动生成日志,日志应无时在界面删除、修改或覆盖。 日志信息应包含操作日期、操作时间、操作人员、操作内容等信息在内的操作日志。 考试系统生产企业应提供评判软件升级或更新生成相应日志的声明。
	数据库审计	考试系统数据库应能对系统参数、考试扣分项、考试开始、考试结束、考试扣分、考试过程图片、考试成绩、轨迹信息等篡改内容进行审计。 审计内容应包含数据库用户名、主机网络地址(IP地址)、操作日期、操作时间、表对象、操作类型、审计内容等关键信息,保存时间应不少于3年。
	数据库用户安全	数据库所有默认用户的缺省密码或空密码应更改,密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中三者以上组合要求,不应包含用户名,至少10位以上长度。
	数据库备份	考试系统数据库应具有备份功能,能定期备份考试系统数据,并能根据需求恢复到最近的数据信息。
	应用安全	操作用户角色应分为系统管理员、系统操作员、考试员,不同用户角色应根据业务需求限制性给予不同的管理权限。
		操作用户密码强度设置应满足大写字母、小写字母、数字和特殊字符四者中两者以上组合要求,不应包含用户名,至少6位以上长度;使用空密码应无法登录系统。
		应用软件应能限制非法登录次数,登录超时应能自动断开。当以错误的用户名或密码登录时,系统应能自动提示。
		应用服务器和数据库服务器应限制默认账户的访问,默认账户(Guest等账户)应禁用。
	其他要求	应用服务器和数据库服务器应启用登录失败处理功能,应用账户应能锁定,设置最大尝试次数和锁定时间等。
		考试系统生产企业应提供考试系统无屏幕考试扣分项、修改考试系统、修改考试参数等违规功能的声明,考场业主单位应提供按标准要求使用考试系统的声明。
	参数校验	路考系统应对考试车辆模型和考试道路模型参数的合规性进行检查,检查结果不符合的不能开始考试,考试系统生产企业应提供路考系统具备对考试系统软件进行安全确认的功能。

表A 4 道路驾驶技能考场验收记录表(续)

检查项目	检查要求		检查记录
音视频 监控	驾驶室 监控	控制中心应能实时监视和保存考试车辆驾驶室音视频。	
		视频应清晰反映驾驶区域考生考试时操作情况和副驾驶员区域车人员情况,分辨率应不小于(320×240)像素点,拍摄角度和清晰度应能分辨考生面部特征。	
		音频监控拾音范围应覆盖考试车辆驾驶室。	
		应能在每个考试项目中随机抓拍1张考生图片,图片上应叠加拍摄时间信息,精确到秒;图片分辨率应不小于(320×240)像素点,反映考生面部特征的图片信息应不小于(50×50)像素点,图片文件不超过200kB。	
		出现视频信号缺失、摄像头被遮挡等异常情况应在控制中心自动报警。	
	考试车辆 运行前方 监控	控制中心应能实时监视和保存考试车辆运行前方视频。	
		视频应清晰反映车辆正前方半径50 m、角度45°扇形区域交通情况,分辨率不小于(320×240)像素点,清晰度应能分辨道路交通标志。	
		出现视频信号缺失等异常情况应在控制中心自动报警。	
	监控记录	应能按考生姓名、身份证号码、考试时间、考试车辆等关键字段进行查询和回放。	
		能同步播放驾驶室音视频、考试车辆运行前方视频及考试过程信息。	
		驾驶室音视频和考试车辆运行前方视频应从考生考试开始到结束连续播放。	
		考试过程信息应包含考试车辆编号、考生信息、当前时间、当前路段、实时扣分值。	
		多画面音视频应支持MP4或avi格式播放,清晰度应满足驾驶室监控和考试车辆运行前方监控的要求;监控记录应不能分段删除或修改。	
		应具有保存3年内监控记录的存储设备,并支持远程查询和访问。	
		音视频在底查询回放时间不少于3年,并支持远程查询和访问。	
其他检查 情况			
验收人员		验收日期	年 月 日
复核人员		复核日期	年 月 日



表A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录

考场名称		阿克苏地区公安局交警支队车辆管理所乌什县金龙小型车科目三考场			
考试车型		C1	车牌号		车号
检查记录					
序号	考试项目	检测评判项	评判结果要求	检测结果	备注
1	通用要求	未按规定使用安全带	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
2		遮挡、关闭车内后视镜监督设备	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
3		不按考试员指令驾驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
4		启动发动机时档位未置于空挡（驻车挡）	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
5		起步时车辆后溜距离大于30 cm	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
6		使用档位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
7		车辆在行驶中连续2次挂挡不进	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
8		行驶中空挡滑行	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
9		不按交通信号灯、标志、标线信号行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
10		未按规定速度行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
11		车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
12		长时间骑轧车道分界线行驶	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
13		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前不使用或错误使用转向灯	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
14		起步、转向、变更车道、超车、靠边停车前，开转向灯少于3 s即转向	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
15		连续变更两条或两条以上车道	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
16		将车辆停在人行横道、网状线内等禁止停车区域	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
17		因观察、判断或者操作不当出现危险情况	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
18		起步时车辆后溜，但后溜距离小于30 cm	每次扣10分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
19		起步或行驶中挂错挡	每次扣10分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
20		因操作不当造成发动机熄火一次	扣10分	☐ 符合/ ☐ 不符合	

表 A.5 路考项目计算机辅助评判项目准确性记录 (续)

序号	考试项目	评判项目	评判结果要求	实际结果	备注
21	上车准备	未逆时针绕车一周检查车辆外观及周围环境	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
22	起步	制动气压不足起步	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
23		车门未完全关闭起步	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
24		启动发动机时, 档位未置于空挡 (驻车挡)	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
25		不松驻车制动器起步, 未及时纠正	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
26		不松驻车制动器起步, 但能及时纠正	每次扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
27		发动机启动后, 不及时松开启动开关	每次扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
28		起步时车辆发生闯动	扣 5 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
29		起步时, 加进踏板控制不当, 致使发动机转速过高	扣 5 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
30	直线行驶	方向控制不稳, 不能保持车辆直线运行	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
31	加减档位操作	未按指令平稳加、减挡	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
32		车辆运行速度和档位不匹配	扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
33	靠边停车	考试员发出靠边停车指令后, 未能在规定的距离内停车	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
34		停车后, 车身超过道路右侧边缘线或者人行道边缘	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
35		下车后不关闭车门	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
36		停车后, 车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出 50cm	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
37		停车后, 车身距离道路右侧边缘线或者人行道边缘超出 30cm, 未超出 50cm	扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
38		停车后, 未拉紧驻车制动器	扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
39		拉紧驻车制动器前放松行车制动踏板	扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
40		下车前不将发动机熄火	扣 5 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
41	直行通过路口	未按规定减速	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
42		未按规定停车瞭望	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
43	路口左转弯	未按规定减速	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
44		未按规定停车瞭望	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
45		左转弯通过路口时, 未靠路口中心点左侧转弯	扣 10 分	☐ 符合/ ☐ 不符合	
46	路口右转弯	未按规定减速	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
47		未按规定停车瞭望	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
48	通过人行横道线	未按规定减速慢行	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
49	通过学校区域	未按规定减速慢行	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	
50	通过公共汽车站	未按规定减速慢行	不合格	☐ 符合/ ☐ 不符合	

